

SECTOR INSTITUCIONAL

LOS PRINCIPALES OBRAS EJECUTADAS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DURANTE LA VIGENCIA SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

Construcción, centro integral de atención a la comunidad en el municipio de aguazul, departamento de Casanare

Construcción del embellecimiento, ornato y recuperación del espacio público sobre la calle 8 del municipio de aguazul, casanare.

Adecuación, mantenimiento y remodelación de las instalaciones donde funcionan las oficinas de acción social de la alcaldía municipal de aguazul.

Suministro, instalación y adecuación de paneles modulares divisorios para la optimización de espacios en el segundo piso de la sede administrativa municipal de Aguazul, Casanare.

Realizar la construcción del auditorio municipal en la casa de la cultura como fortalecimiento a la infraestructura cultural en el municipio de aguazul – casanare.

Construcción hogar múltiple Barrio Bello Horizonte

Mejoramiento del salón comunal - hogar infantil del barrio Sevilla, en el municipio de aguazul, casanare.

Adecuación y mantenimiento de la infraestructura de la manga de coleo del municipio de aguazul casanare.

Construcción primera etapa del archivo municipal de la alcaldía de aguazul.

Otras actividades desarrolladas fueron:

Suministro, instalación y adecuación de paneles modulares divisorios para el desarrollo de los programas de educación artística y cultural adelantada por el municipio en la casa de la cultura del municipio de aguazul.

Suministro de accesorios y mantenimiento para los equipos ubicados en las antenas de televisión por cable de Monterralo y únete en el municipio de aguazul casanare.

Adecuación e impermeabilización de la terraza del segundo piso sede administrativa (alcaldía municipal) en el municipio de aguazul, casanare.

Mantenimiento del cerramiento de la concha acústica del municipio de aguazul casanare.

Suministro de silletería y telón proyector para el auditorio Efraín morales como fortalecimiento a los espacios culturales en el municipio de aguazul, casanare.

Realizar el diseño y cálculo estructural para la placa del auditorio Efraín Morales de la sede administrativa, alcaldía municipal de aguazul casanare

Adecuación y mantenimiento modulo biblioteca sector acceso y salón de conferencia casa de la cultura municipio de aguazul, casanare.

Adecuación, mantenimiento y remodelación sede antigua y mantenimiento edificio central administración municipal de la alcaldía del municipio de aguazul, casanare.

Adecuación área externa de la infraestructura institucional de la granja la corocora en el municipio de aguazul, casanare.

Adecuación y mantenimiento modulo biblioteca sector acceso y salón de conferencia casa de la cultura municipio de aguazul, casanare.

Adecuación y mantenimiento estructura metálica y de madera plaza de toros dimas Avella del municipio de aguazul casanare.

Instalación de 280 metros lineales de sistemas de seguridad con cerca eléctrica para la concha acústica Alberto López del municipio de aguazul.

Realizar mantenimiento y adecuación del hogar del bienestar familiar del barrio las ferias municipio de aguazul casanare.

Realizar el mantenimiento del sistema eléctrico de la sede administrativa del municipio de aguazul, departamento de casanare.

Realizar la instalación y el suministro de tableta en granito para la adecuación del segundo piso del auditorio Efraín morales del municipio de aguazul.

Aunar esfuerzos para la adecuación física y cableado estructural de: 1) edificio Luis María Jiménez (áreas de planeación, gobierno, agricultura y recepción); 2) tesorería, 3) auditorio Efraín morales y 4) archivo - municipio de aguazul.

Realizar el mantenimiento al inmueble de propiedad del municipio destino al funcionamiento de la casa fiscal del municipio de aguazul – casanare.

OBRAS PROYECTADAS PARA EL 2008.

- **DAR CONTINUIDAD AL PROGRAMA DE RECUPERACION DEL ESPACIO PÚBLICO.**
- **DOTAR EL ARCHIVO MUNICIPAL**

JAIRO RODRIGO RIOS DIAZ
Profesional contratado.

SECTOR GAS

PROYECTOS ADELANTADOS DURANTE LA VIGENCIA 2004-2007.

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE GAS PARA LAS VEREDAS TURUA, PUENTE CUSIANA, SAN MIGUEL DE FARALLONES, UPAMENA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.

El proyecto no ha entrado en servicio dado que se esta adelantando la contratación de la construcción de city gate en predios y permisos de TGI (Transportadora de Gas del Interior) dado que es la empresa encargada de la conexión, una vez se haya adelantado dicho contrato se podrá entregar las redes a ENERCA para la prestación del servicio.

CONSTRUCCION DE RED PRINCIPAL Y ACOMETIDAS DE GAS DOMICILIARIO PARA EL CENTRO POBLADO SAN JOSE DEL BUBUY.

El proyecto iniciara servicio a mediados de Enero una vez se tenga el contrato de Comodato con la Empresa ENERCA SA ESP.

CONSTRUCCION DE REDES Y ACOMETIDAS DE GAS DOMICILIARIO PARA LAS VEREDAS CUPIAGUA Y ALTOS DE CUPIAGUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.

Dicho proyecto no ha entrado en servicio dado que se requiere de la compra de un vehículo tipo grúa para el transporte de los tanques de almacenamiento desde el city - gate de la virgen a Cupiagua. Ya el Municipio adelanto dicho proceso se espera iniciar con la prestación a mediados de Enero de 2008.

CONSTRUCCION DEL PUNTO DE CONEXIÓN , VALVULA Y BAY PASS CONEXIÓN RAMAL LINEA DE GAS VEREDA LA TURUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Proceso adelantado para prestar el servicio a las veredas de Upamena San Miguel Puente Cusiana La Turua.

CONSTRUCCION DE LAS REDES CONEXIONES Y ACOMETIDAS DE GAS DOMICILIARIO PARA LAS VEREDAS RIO CHIQUITO , SEVILLA, LA VICTORIA, CERRITO, VALLE VERDE , MONTERRALO Y ATALAYAS DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE PRIMERA ETAPA.

El proyecto es un Convenio con la Empresa ENERCA SA ESP, en la actualidad se encuentra en etapa de inicio con un avance del 5 % aproximadamente. Las obras se programaron para 4 meses aproximadamente.

OBRAS PROYECTADAS PARA EL 2008.

Continuación con la etapa de ampliación de redes y construcción de acometidas unifamiliares en el área rural en las veredas que ya cuentan con redes, su costo aproximado asciende a la suma de \$ 150.000.000,00.

Continuación del subsidio de construcción de redes y acometidas de gas domiciliario para el área urbana del Municipio. Se tiene un promedio de 130 solicitudes anuales con un costo de \$650.000,00 unidad para un total de \$84.500.000,00 de costos anuales

Construcción de city gate para el centro poblado llano lindo y construcción de redes y acometidas de gas para este centro poblado.

Costo aproximado \$ 150.000.000,00.

Diseños redes de gas sector sabanales , reubicados de la isla turbayista.

Costo de diseños \$ 16.000.000,00

Los anteriores proyectos se pueden adelantar así mismo como contratar los diseños para los sectores mencionados.

Los demás diseños están supeditados al comercializador por la prestación del servicio por las longitudes largas.

ARNULFO PEDRAZA MARIÑO
Profesional Contratado.

SECTOR DEPORTE Y RECREACION

PROYECTOS ADELANTADOS DURANTE LA VIGENCIA 2004-2007.

En el siguiente cuadro se relacionan los principales proyectos ejecutados durante la vigencia en el sector deporte y recreación a través de la Secretaria de Planeación y Obras Públicas.

OBJETOS	CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR
AÑO 2004			
CONSTRUCCION ESTRUCTURA, CUBIERTA, ILUMINACION Y AMOBLAMIENTOS POLIDEPORTIVOS	LPSO-006	CONSTRUYENDO U.T	\$ 269.607.275
CONSTRUCCION ESTRUCTURA, CUBIERTA, ILUMINACION Y AMOBLAMIENTOS POLIDEPORTIVOS	LPSO-006	CONSTRUYENDO U.T	\$ 274.489.284
CONSTRUCCION DE DOS CANCHAS DE TENIS EN PISO CON RECUBRIMIENTO SINTETICO EN EL PARQUE DEL ARROZ	LPSO-004	UNION TEMPORAL PLEXCO	\$ 271.275.978
ADICIONAL AL CONV 086 DE 22 SEPT 2003, CUYO OBJETO ES: CONTRUCCION GRADERIAS PISTA PLANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PATINODROMO.	CONV ADIC 086/03	CONSORCIO PUBLICO COOPERATIVO COOPNAL-COOTECOL	\$ 424.612.426
AÑO 2005			
TRANSFERIR LOS RECURSOS AL IDRA PARA REALIZAR LOS PROYECTOS	CONV 003	I.D.R.A.	\$ 100.000.000

ADICION AL CONVENIO N.003/2005, QUE TIENE POR OBJETO: TRANSFERIR RECURSOS AL I.D.R.A. PARA REALIZAR			\$ 45.000.000
CONSTRUCCION GRADERIAS CANCHA POLIDEPORTIVA URBANIZACION LA PRADERA	N 2 CONV MARCO N1/2005	ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS OEI	\$ 25.153.976
CONSTRUCCION SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS PLACAS POLIFUNCIONALES VILLA OLIMPICA		ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS OEI	\$ 40.532.076
CONSTRUCCION DE CUBIERTAS CANCHAS MULTIPLES DEL MPIO	CONV 012	SECAB	\$ 1.491.296.001
ADICIONAL CONTRATO LP-004-04 CONSTRUCCION DE DOS CANCHAS DE TENIS EN PISO CON RECUBRIMIENTO SINTETIC	LP-004/2004	UNION TEMPORAL PLEXCO	\$ 129.997.781
ADQUISICION DE PREDIO PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUE RECREACIONAL DEL BARRIO LOS LIBERTADORES, EN EL		ROJAS SALAMANCA JUNIO	\$ 38.654.851
ADQUISICION DE PREDIO PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE RECREACIONAL DEL BARRIO SIETE DE AGOSTO, EN EL	460/2005	MORENO CAÑIZALEZ SALOMON ELIAS	53277358
ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL "LOS CANAGUARIOS" EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE	485/2005	SIMA INGENIEROS LTDA	417.253.129,00
CONSTRUCCION CANCHA MULTIFUNCIONAL CENTRO POBLADO LLANO LINDO, MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE	281/2005	ACUÑA CORREA OSCAR JAVIER	39.989.203,00
AÑO 2006			
TRANSFERIR RECURSOS AL INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DEL AGUAZUL "I.D.R.A." PARA REALIZA	001/2006	I.D.R.A.	36.806.400,00
TRANSFERIR RECURSOS AL INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DEL AGUAZUL "I.D.R.A." PARA REALIZA			130.000.000,00
CONSTRUCCION DE L APRIMERA ETAPA DE PARQUES DE URBANIZACION VILLA FLORESTA, URBANIZACION LA FUNCACIO	C.O.P. 116/06 LPSP0 014-06	UNION TEMPORAL PARQUES 2006	719.971.173,00
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE PARQUES DE LA URBANIZACION VILLA FLORESTA,	212	DIARCO LTDA	25.139.000,00

CONSTRUCCION DE PLACA PARA POLIDEPORTIVO BARRIO VILLA LUZ, MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE	215	GUTIERREZ VARGAS GABRIEL	49.986.849,00
ADICIONAL EN VALOR AL CONTRATO 485-05 CUYO OBJETO ES "LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTR	485	SIMA INGENIEROS LTDA	62.331.868,00
ADICIONAL AL CTO 461-05 CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE RECREACIONAL	461	UNION TEMPORAL CRISTAL 2005	92.971.890,00
LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA UNIDAD POLIDEPORTIVA LA VILLA OLIMPICA DE		MARIN GOMEZ FERNANDO ALBERTO	98.791.649,00
LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA PISTA ATLETICA DEL CENTRO RECREACIONAL PARQUE DEL ARROZ EN		UNION TEMPORAL CONSTRU CASANARE	113.651.588,00
CONSTRUCCION DEL GIMNASIO MUNICIPAL EN LA VILLA OLIMPICA, EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE	298	SALAZAR SALAZAR DIEGO ALBERTO	195.536.091,00
CONSTRUCCION DE PLACA PARA POLIDEPORTIVO DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, MUNICIPIO DE AGUAZUL CASAN	336	UNION TEMPORAL SAN JOSE	47.749.837,00
CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE DEL ARROZ DEL MPIO	347	UNION TEMPORAL PARQUES AGUAZUL 2006	762.217.279,00
CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE RECREACIONAL URBANIZACION LA ESPIGA	343	CONSORCIO LA ESPIGA	43.376.741,00
CONSTRUCCION DE UNA PISCINA SEMIOLIMPICA EN EL PARQUE RECREACIONAL DEL ARROZ DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL	368	UNION TEMPORAL INGECOL Y ASOCIADOS	322.040.214,00
AÑO 2007			
TRANSFERIR RECURSOS AL IDRA PARA PROYECTO DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS	CON-6	I.D.R.A.	37.440.000,00
TRANSFERIR RECURSOS AL IDRA PARA PROYECTO DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS			123.545.454,00
CONVENIO CON LA ESPIGA TERMINACION PARQUE			58.000.000,00

Estos son los principales contratos que se realizaron por el sector deporte y recreación:

Año 2004

- CONSTRUCCION DE DOS CANCHAS DE TENIS EN PISO CON RECUBRIMIENTO SINTETICO EN EL PARQUE DEL ARROZ

- ADICIONAL AL CONV 086 DE 22 SEPT 2003, CUYO OBJETO ES: CONTRUCCION GRADERIAS PISTA PLANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PATINODROMO.

AÑO 2005

- CONSTRUCCION GRADERIAS CANCHA POLIDEPORTIVA URBANIZACION LA PRADERA

- CONSTRUCCION DE CUBIERTAS CANCHAS MULTIPLES DEL MPIO

Se construyeron las siguientes cubiertas Monterralo, San Jose, Pradera, Araguaney, Bellavista y Espiga.

LA PRADERA

L A ESPIGA

ARAGUANAY

SAN PEDRO

VEREDA SAN JOSE

MONTERRALO

En el colegio de Monterralo se construyo las bases para la cubierta y su placa, la cual cuenta con espacio para graderías y demás como podemos observar en las imágenes

- ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL "LOS CANAGUARIOS" EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

- CONSTRUCCION CANCHA MULTIFUNCIONAL CENTRO POBLADO LLANO LINDO, MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE

AÑO 2006

- TRANSFERIR RECURSOS AL INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DEL AGUAZUL "I.D.R.A." PARA REALIZA:

Con los cuales se contrataron la adecuación y mantenimiento de los escenarios deportivos y recreativos de las Veredas Cachiza, Unión Charte, El Paraíso, Suministro de parques infantiles en las veredas La Atalayas, Guineo y Graciela.

CACHIZA

EL PARAISO

UNION CHARTE

- CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE PARQUES DE URBANIZACION VILLA FLORESTA, URBANIZACION LA FUNCACIO

VILLA FLORESTA

EL CRISTAL

- LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA UNIDAD POLIDEPORTIVA LA VILLA OLIMPICA DE MUNICIPIO
- LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA PISTA ATLETICA DEL CENTRO RECREACIONAL PARQUE DEL ARROZ
- CONSTRUCCION DEL GIMNASIO MUNICIPAL EN LA VILLA OLIMPICA, EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE
- CONSTRUCCION DE PLACA PARA POLIDEPORTIVO DE LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY, MUNICIPIO DE AGUAZUL

- CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE DEL ARROZ DEL MPIO
- CONSTRUCCION DE UNA PISCINA SEMIOLIMPICA EN EL PARQUE RECREACIONAL DEL ARROZ DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL

AÑO 2007

- TRANSFERIR RECURSOS AL IDRA PARA PROYECTO DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS

Se contrataron

- ADECUACION Y MANTENIMIENTO PARQUE RECREATIVO DEL BARRIO SIMON BOLIVAR, SUMINISTRO E INSTALACION PARQUE RUTA DE LA VIDA EN LAS INSTALACIONES DEL IDRA, ADECUACION Y MANTENIMIENTO PARQUE INFANTIL " PARQUE LOS ENANOS", Y EL MANTENIMIENTO DEL CERRAMIENTO EN LA MALLA PARA EL AREA DE LA CANCHA DE FUTBOL.
- LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA SUPERFICIE CON RECUBRIMIENTO SINTETICOS PLEXIPAVE Y PLEXIFLOR DE LA CANCHA MULTIPLE N° 1 UNIDAD DEPORTIVA LA VILLA, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE VOLEIBOL PLAYA DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA VILLA.
- SUMINISTRO E INSTALACION PARQUE INFANTIL VEREDA CUPIAGUA SECTOR GUAIMARA (modular altamar) SUMINISTRO E INSTALACION PARQUE INFANTIL VEREDA EL CERRITO (modular altamar), SUMINISTRO E INSTALACION PARQUE INFANTIL VEREDA GUADUALITO (modular altamar), SUMINISTRO E INSTALACION PARQUE INFANTIL VEREDA UNETE DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE (modular altamar)

COMO PROYECTOS A TENER EN CUENTA EN EL 2008 SE ENCUENTRAN LOS SIGUIENTES:

- Terminar el parque de la urbanización la Espiga
- Desarrollar parques en los barrios en los cuales no se cuenta con dicha infraestructura tal es el caso de los barrios Luís Maria Jiménez, Libertadores y San Agustín entre otros; para

el caso de los dos primeros parques se cuenta con los predios adquiridos pero aún no hay diseños de los mismos.

ING. JORGE HUMBERTO PINZON
PROFESIONAL CONTRATADO

PRINCIPALES PROYECTOS ADELANTADOS DURANTE LA VIGENCIA 2004-2007 A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

SECTOR ELÉCTRICO

PROYECTOS REALIZADOS EN LA VIGENCIA 2004 -2007

En el sector urbano se realizaron importantes ampliaciones de la red eléctrica y del alumbrado público como en el barrio Juan Hernando Urrego, en la cual se construyó todo el sistema eléctrico en cable trenzado antifraude como lo ordena la normativa vigente, con este proyecto se benefició aproximadamente a setenta (70) familias que habitan este sector.

Por otro lado en el sector urbano esta contratado con ENERCA S.A. E.S.P. la reubicación de la línea a 34,5 kV que se dirige hacia el municipio de Maní y que en la actualidad atraviesa, algunos predios privados y parques de uso público, esta línea será reubicada en forma paralela a la avenida valle verde.

De igual forma se construyo el sistema de iluminación para los parques El Cristal y Los Canagueros y el sistema de iluminación de la avenida séptima del municipio de Aguazul.

SECTOR RURAL

En el sector rural fue donde mas se construyeron redes eléctricas tanto de media como de baja tensión, llegando a un aproximado de ochenta (80) kilómetros y la principales veredas beneficiadas se nombran a continuación.

El Retiro Milagro, en esta vereda ningún habitante contaba con el servicio, allí se beneficiaron diecisiete habitantes y el centro educativo.

El Guaimaro sector ASOGRACAMPA, beneficiando a quince (15) familias de escasos recurso.

Los Lirios, El Paraíso y La Vegana, en estas veredas se construyeron redes para la totalidad de los habitantes, excepto en la vereda de los Lirios porque las casas que no cuentan con el servicio están muy retiradas y la relación costo beneficio es muy alta, la solución mas viable es dotarlas de energía fotovoltaica.

Guadalcanal, la ampliación de la red eléctrica para esta vereda, se encuentra en un convenio con ENERCA S.A. E.S.P., este proyecto cubre a cinco viviendas.

La Florida, en esta vereda se amplió la cobertura a siete viviendas nuevas.

En los centros Poblados San José y Cupiagua se repotenció el sistema de alumbrado público y se hizo el cambio de mercurio a sodio, el cual es mas económico, mas eficiente y menos contaminante. A la vez en San José se amplió la red para diez usuarios nuevos.

Se realizó la construcción de las redes eléctricas de la reubicación de la isla turbayista con este proyecto se beneficiaron treinta (30) familias de ese sector.

Cabe anotar que en convenio con ENERCA S.A. E.S.P. hay contratadas importantes ampliaciones para las veredas de la Turua, San Miguel, San José, Guadalcanal, Río Chiquito, La esmeralda y otras.

SOLUCIONES ALTERNATIVAS DE ENERGÍA

Para los sectores rurales que se encuentran a una gran distancia de la red eléctrica se le dotó de energía fotovoltaica a dieciséis (16) viviendas ubicadas en las veredas Cachiza (3), la Vegana (3), Cupiagua (1) y el Retiro Milagro (9).

Este sistema es viable si se tiene en cuenta que el costo del mantenimiento es muy bajo y fácil de realizar, además, con este sistema se le entrega al usuario un inversor, que es un dispositivo que convierte la corriente continua en corriente alterna, ofreciendo la posibilidad de usar licuadoras, televisores, cargar teléfonos celulares entre otros.

MANTENIMIENTO REDES ELÉCTRICAS

Se realizó el mantenimiento del sistema de puesta a tierra de la red eléctrica de las veredas: cachiza, la vegana, cuarto unete, volcán blanco, mano guía, paraíso y los lirios, en este proyecto se modernizó la forma del sistema de puesta a tierra, pues antes se utilizaba solo una varilla de cobre (en algunos casos se encontró con varillas de hierro), que no cumplían con la impedancia mínima de puesta tierra, en este proyecto se instalaron puestas a tierra con tres varillas de cobre con un 99% de pureza y se le agrego suelo artificial para alargar las características conductoras del sistema.

Este proyecto vale pena seguirlo realizando en un sectores en donde no se llegó como es Plan Brisas, La Florida, Guadalcanal, San benito, El rincón del vijúa, San Miguel de Farallones, La Upamena, Alto Lindo entre otros.

En el sector rural durante la vigencia se cambiaron aproximadamente doscientos (200) transformadores y adquirieron nuevas herramientas para realizar el mantenimiento de la red eléctrica rurales del municipio, de igual forma se contrataron técnicos por zonas para garantizar la continuidad del servicio en la parte rural.

COBERTURAS

En el área rural aunque se han invertido recursos importantes para llegar al 100%, han surgido nuevas construcciones, nuevas fincas, y asociaciones campesinas que aun necesitan el servicio por eso se estima que la cobertura esta aproximadamente en el 97% y en área urbana cerca del 98%.

PROYECTOS POR EJECUTAR O CONTINUAR

Definitivamente se debe seguir con la política de ampliación de la red eléctrica tanto en área urbana como rural, ya que cada día son más las campesinas que retornan sus tierras y mas la gente que quiera adquirir terrenos productivos en el campo.

Un punto importante es el mantenimiento de las redes eléctricas, es necesario seguir corrigiendo el sistema de puesta a tierra especialmente en las veredas del cerro, esto para evitar la quema de transformadores y los constantes daños.

La energía fotovoltaica ha sido una buena solución para sectores demasiado aislados, es pos esto que este proyecto se debe continuar ya que hasta el día de hoy existen aproximadamente diez nuevas solicitudes.

CÉSAR GALLEGO
PROFESIONAL CONTRATADO

PRINCIPALES PROYECTOS EN EJECUCIÓN SECTOR VIAL

PROYECTO: ADECUACIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO ASFÁLTICO DE LA VÍA DE LAS VEREDAS CUARTO UNETE LA CRUZ MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE

Contrato : 175 – 2006

Contratista	: VICTOR MANUEL CHAVEZ PEÑA
Valor contrato	: \$ 4.579.005.800
Plazo contractual	: SIETE (07) MESES.
Valor contrato adicional 1	: \$ 842.222.452
Plazo adicional 1	: SETENTA (70) DIAS
Valor contrato adicional 2	: \$ 499.992.862
Fecha Acta de Iniciación	: Diciembre 06 de 2006.
Fecha de suspensión 1	: Diciembre 22 de 2006
Fecha de reinicio 1	: Febrero 22 de 2007
Fecha de suspensión 2	: Junio 13 de 2007
Ampl. de suspensión 2	: Agosto 9 de 2007
Fecha reinicio 2	: Agosto 27 de 2007
Fecha de suspensión 3	: Septiembre 3 de 2007
Fecha de reinicio 3	: Octubre 3 de 2007
Fecha de suspensión 4	: Diciembre 13 de 2007
Duración suspensión 4	: Setenta y cinco (75) días
Fecha de finalización	: Marzo 8 de 2008

La vía actualmente cuenta con la estructura del pavimento completa hasta el K3+000, sin embargo con la suma de los contratos adicionales en valor, se calcula llegar hasta el K4+000 a nivel de carpeta asfáltica, la apertura con excavaciones, cortes y la construcción de algunos terraplenes, hasta el K4+000, mejoramiento de la subrasante, hasta el K4+000, obras de arte y obras destinadas al tratamiento del agua de escorrentía, hasta el K4+000 y obras complementarias como estructuras de contención y disipadores, hasta el K4+000. El segundo contrato adicional se suscribió el mes pasado y esta en marcha su ejecución, con el que se pretende avanzar en 1.5 Km mas la estructura del pavimento a nivel de carpeta asfáltica. Cabe anotar que en estos momentos se esta diseñando la alternativa mas económica y viable para recuperar la banca en el K3+100, hecho por el cual se interrumpe las labores de pavimentación y por ende el constructor solicito una suspensión de actividades. Hasta el momento estamos en la espera de recibir el análisis y la alternativa diseñada para la recuperación de la banca en el K3+100. Es importante señalar que aun con la inyección de mas recursos al proyecto, probablemente no se pueda alcanzar el objetivo de la meta física proyecta, el cual pretende cubrir 4.2 Km de la vía, los motivos son básicamente la mala programación en el proceso precontractual y los estudios y diseños con muy poco énfasis en los problemas geotécnicos que presenta la geología del trazado de la carretera, por lo que se ha tenido que invertir y se siguen invirtiendo recursos del presupuesto oficial en la solución de estos problemas, los cuales no se habían contemplado al inicio del contrato. Los argumentos que acabo de describir se describen al detalle en los estudios previos y conceptos técnicos de los dos últimos adicionales.

PROYECTO: INTERVENTORIA A LA ADECUACIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO ASFÁLTICO DE LA VÍA DE LAS VEREDAS CUARTO UNETE LA CRUZ MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE

Contrato : 200 – 2006

Contratista	: U. T. INTERVIAS AGUAZUL 2006
R/L	: WILLIAM CORTES DIAZ
Valor contrato	: \$ 228.984.000
Plazo contractual	: SIETE (07) MESES.
Valor contrato adicional 1	: \$42.111.123
Plazo adicional 1	: SETENTA (70) DIAS
Fecha Acta de Iniciación	: Diciembre 06 de 2006.

Fecha de suspensión 1	: Diciembre 22 de 2006
Fecha de reinicio 1	: Febrero 22 de 2007
Fecha de suspensión 2	: Junio 13 de 2007
Ampl. de suspensión 2	: Agosto 9 de 2007
Fecha reinicio 2	: Agosto 27 de 2007
Fecha de suspensión 3	: Septiembre 3 de 2007
Fecha de reinicio 3	: Octubre 3 de 2007
Fecha de suspensión 4	: Diciembre 13 de 2007
Duración suspensión 4	: Setenta y cinco (75) días
Fecha de finalización	: Marzo 8 de 2008

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO PARA LA VÍA PUENTE CUSIANA - CUPIAGUA DEL KM 0+000 EN LA VEREDA CUSIANA AL 16+500 EN LA VEREDA CACHIZA

Contrato : 163 – 2006

Contratista	: MEYAN S.A
R/L	: BALTAZAR EDUARDO MESA
Valor contrato	: \$ 9.171.308.392,16
Plazo contractual	: OCHO (08) MESES.
Valor contrato adicional 1	: \$ 2.998.523.332,00
Plazo adicional 1	: CUATRO (4) MESES
Valor contrato adicional 2	: \$ 320.115.820
Plazo adicional 2	: CINCUENTA (50) DIAS
Valor contrato adicional 3	: \$ 1.170.781.389
Fecha Acta de Iniciación	: Octubre 4 de 2006.
Fecha de suspensión 1	: Diciembre 22 de 2006
Fecha de reinicio 1	: Febrero 22 de 2007
Fecha suspensión 2	: Noviembre 15 de 2007
Fecha Reinicio 2	: Diciembre 10 de 2007
Fecha de finalización	: Enero 17 de 2007

El estado físico efectivo de la vía, se describe a continuación: Se realizó el replanteo total de la vía, se ha construido y demolido la totalidad de las alcantarillas inventariadas así como se ha demolido cerca entre el K0+000 y el K12+000, se ha construido terraplén en los tramos necesarios hasta el K12+000, se ha ejecutado la actividad de excavación para explanación entre el K0+000 y el K12+000, se ha instalado material de río para el mejoramiento de la subrasante hasta el K 12+000, en cuanto a la estructura del pavimento se ha instalado material de sub-base granular hasta la abscisa K12+000, base granular hasta el K12+000, imprimación con emulsión asfáltica hasta el K12+000 y construcción de carpeta asfáltica hasta el K12+000, las obras de arte como alcantarillas y box-culverts se extienden hasta el K12+000, las obras complementarias como filtro están construidas hasta el K12+000 y muros en gavión hasta el K12+000. Adicionalmente se ha requerido la implementación de actividades no previstas dentro del contrato, como son: Excavaciones estructurales con las que se ha alcanzado la abscisa K12+000, se ha construido cunetas en los tramos necesarios hasta el K12+000, se ha ejecutado excavación en roca hasta el K12+000 y se han realizado trabajos de mantenimiento de y adecuación de obras de arte hasta el K12+000. Hace unos días se suscribió un tercer contrato adicional en valor para financiar la construcción de aproximadamente 1 kilómetro mas de vía, con el que se espera llegar al K13+000 a nivel de carpeta asfáltica y obras complementarias. En la actualidad el contrato se encuentra suspendido por motivo de incumplimiento del proveedor del constructor, en lo referente al suministro de la mezcla asfáltica tipo MDC-2 y en vista de que el constructor ya tiene pagado por adelantado el suministro de este material y que adicionalmente y lo que es aun mas importante, el hecho de traerlo de otra fabrica representaría un inversión muy costosa por las grandes distancias de acarreo y por ende perjudicaría el progreso en la cobertura de la meta física del proyecto que desafortunadamente ya no es posible alcanzar por los motivos descritos en los estudios previos y conceptos técnicos que soportan los dos últimos adicionales.

PROYECTO: INTERVENTORIA PARA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO PARA LA VÍA PUENTE CUSIANA - CUIAGUA DEL KM 0+000 EN LA VEREDA CUSIANA AL 16+500 EN LA VEREDA CACHIZA

Contrato : 163 – 2006

Contratista : UNION TEMPORAL ICC
R/L : OSCAR MAURICIO AVENDAÑO MEJIA
Valor contrato : \$ 458.559.600
Plazo contrato : OCHO (08) MESES.
Valor contrato adicional 1 : \$ 149.926.167
Plazo adicional 1 : CUATRO (4) MESES
Valor contrato adicional 2 : \$15.921.000
Plazo adicional 2 : CINCUENTA (50) DIAS
Fecha Acta de Iniciación : Octubre 4 de 2006.
Fecha de suspensión 1 : Diciembre 22 de 2006
Fecha de reinicio 1 : Febrero 22 de 2007
Fecha suspensión 2 : Noviembre 15 de 2007
Fecha Reinicio 2 : Diciembre 10 de 2007
Fecha de finalización : Enero 17 de 2007

PROYECTO: ADECUACIÓN PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE

Contrato : 179 – 2006

Contratista : U.T PAVIMENTOS Y CONCRETOS DEL LLANO
R/L : JORGE IVAN CARREÑO ROJAS
Valor contrato : \$ 8.425.264.787
Plazo contractual : NUEVE (09) MESES.
Valor contrato adicional 1 : \$ 957.122.143
Plazo adicional 1 : CINCUENTA (50) DIAS
Valor contrato adicional 2 : \$ 2.539.982.460
Plazo adicional 2 : Setenta y cinco (75) días
Fecha Acta de Iniciación : Septiembre 27 de 2006.
Fecha de suspensión 1 : Mayo 11 de 2007
Fecha de reinicio 1 : Julio 11 de 2007
Fecha de suspensión 2 : Julio 26 de 2007
Fecha de reinicio 2 : Septiembre 26 de 2007
Fecha de finalización : Febrero 28 de 2008

Afortunadamente, una segunda financiación de forma conjunta por parte del Municipio y el FAEP, permitieron suscribir un contrato adicional numero dos, con el que se proyecta alcanzar el 99.90% de la meta física proyecta al inicio del contrato. Si bien no es el 100% de la meta física, si es un esfuerzo tenaz emprendedor que prácticamente colma las expectativas en cuanto a la pavimentación de las calles dentro del perímetro urbano de Aguazul. Con el valor total del contrato se pretenden construir 10.420 m3 de concreto para placas con MR= 45 MPa, lo que equivale aproximadamente a un total de un poco menos de 140 calles, lo que es bastante importante, teniendo en cuenta el problema del cambio de especificación en el concreto para placas que tuvo el contrato en su inicio, lo cual esta explicado al detalle en los estudios previos y conceptos técnicos de los dos últimos adicionales.

PROYECTO: INTERVENTORIA AL LA ADECUACIÓN PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO DE LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE. Contrato : 206 – 2006

Contratista : UNION TEMPORAL URBANAS 2006
R/L : JOSE HUMBERTO MEJIA GARZON
Valor contrato : \$ 421.269.639
Plazo contractual : NUEVE (09) MESES.
Valor contrato adicional 1 : \$ 47.619.048

Plazo adicional 1	: CINCUENTA (50) DIAS
Valor contrato adicional 2	: \$ 126.999.123
Plazo adicional 2	: Setenta y cinco (75) días
Fecha Acta de Iniciación	: Septiembre 27 de 2006.
Fecha de suspensión 1	: Mayo 11 de 2007
Fecha de reinicio 1	: Julio 11 de 2007
Fecha de suspensión 2	: Julio 26 de 2007
Fecha de reinicio 2	: Septiembre 26 de 2007
Fecha de finalización	: Febrero 28 de 2008

PROYECTO: ADECUACION DEL PAVIMENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA SEPTIMA A LA MARGINAL DE LA SELVA, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE. Contrato : 178 – 2006

Contratista	: UNIÓN TEMPORAL AVENIDA SEPTIMA
R/L	: CAMILO ANDRÉS SALCEDO VARGAS
Valor contrato	: \$ 4.040.276.840
Plazo contractual	: SIETE (07) MESES.
Valor contrato adicional 1	: \$ 1.499.943.553
Plazo adicional 1	: TRES (3) MESES
Valor contrato adicional 2	: \$ 479.883.621
Plazo contrato adicional 2	: SESENTA Y CINCO (65) DIAS
Fecha Acta de Iniciación	: Septiembre 20 de 2006.
Fecha de suspensión 1	: Enero 26 de 2007
Fecha de reinicio 1	: Febrero 26 de 2007
Fecha de suspensión 2	: Agosto 6 de 2007
Ampliación suspensión 2	: Septiembre 19 de 2007
Fecha de reinicio 2	: Octubre 1 de 2007
Fecha de finalización	: Diciembre 23 de 2007

En este mes se culminaron los trabajos del constructor y se le dio recibo final a la obra. En resumen se construyo una vía de dos carriles separadas por un boulevard que en total suman una cobertura de 5160 m aproximadamente, incluye señalización y obras complementarias para el manejo de escorrenría. Pese al retraso de los otros contratistas que trabajaban en paralelo con los constructores de la avenida séptima, se logro terminar antes de la fecha planeada, sin embargo pudo haberse culminado con anterioridad de no ser por los retrasos de los contratistas encargados de la construcción de pozos de inspección tuberías de agua potable y residual. En estos momentos la interventoria contratada para este proyecto se encuentra terminando el informe definitivo, planos record y la recopilación de los soportes del control de calidad.

PROYECTO: INTERVENTORIA PARA LA ADECUACION DEL PAVIMENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA AVENIDA SEPTIMA A LA MARGINAL DE LA SELVA, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Contrato : 205 – 2006

Contratista	: GERMAN ALONSO PUENTES GORDO
Valor contrato	: \$ 202.012.550
Plazo contractual	: SIETE (07) MESES.
Valor contrato adicional 1	: \$ 74.997.178
Plazo adicional 1	: TRES (3) MESES
Valor contrato adicional 2	: \$ 23.961.381
Plazo contrato adicional 2	: SESENTA Y CINCO (65) DIAS
Fecha Acta de Iniciación	: Septiembre 20 de 2006.
Fecha de suspensión 1	: Enero 26 de 2007
Fecha de reinicio 1	: Febrero 26 de 2007
Fecha de suspensión 2	: Agosto 6 de 2007
Ampliación suspensión 2	: Septiembre 19 de 2007
Fecha de reinicio 2	: Octubre 1 de 2007
Fecha de finalización	: Diciembre 23 de 2007

PROYECTO: EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO A EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y PLAZO FIJO, LA APERTURA DE LA VIA CUPIAGUA XU-17 A LA ESCUELA DE LA VEREDA MANOGUIA, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL.

Contrato : 304 – 2006

Contratista	: CONSORCIO MANOGUIA XU
R/L	: LUIS CARLOS LAGOS SALINAS
Valor contrato	: \$ 1.025.627.187
Plazo contractual	: SEIS (06) MESES.
Valor contrato adicional 1	: \$ 512.813.593
Plazo contrato adicional 1	: SESENTA (60) DIAS
Fecha Acta de Iniciación	: Diciembre 28 de 2006.
Fecha de suspensión 1	: Marzo 28 de 2007
Fecha de reinicio 1	: Mayo 28 de 2007
Fecha de suspensión 2	: Julio 31 de 2007
Fecha de reinicio 2	: Agosto 31 de 2007
Fecha de suspensión 3	: Septiembre 17 de 2007
Fecha de reinicio 3	: Octubre 17 de 2007
Fecha suspensión 4	: Diciembre 10 de 2007
Tiempo suspensión 4	: Treinta (30) días
Fecha de finalización	: Enero 27 de 2008

En estos momentos la apertura de la vía se encuentra ejecutada hasta el K1+750, sin embargo los trabajos de mejoramiento de la rasante actual, están un poco atrasados debido principalmente a problemas en la provisión de explosivos para voladura, consecuencia de una deficiente programación, tal vez basada en un análisis y diseño carente de enfoque geotécnico, el cual pudo haber previsto que el diseño geométrico de la vía atravesaba diversos afloramientos rocosos de difícil trato. En resumen este hecho ha provocado el empleo de una mayor cantidad de tiempo y recursos económicos en los trabajos de voladura, los cuales no estaban contemplados al inicio del proyecto o al menos no en esta magnitud.

PROYECTO: INTERVENTORIA LA APERTURA DE LA VIA CUPIAGUA XU-17 A LA ESCUELA DE LA VEREDA MANOGUIA, DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL.

Contrato : 295 – 2006

Contratista	: DIARCO LTDA
R/L	: WILLIAM CORTES DIAZ
Valor contrato	: \$ 51.348.444
Plazo contractual	: SEIS (06) MESES.
Valor contrato adicional 1	: \$ 25.636.464
Plazo contrato adicional 1	: SESENTA (60) DIAS
Fecha Acta de Iniciación	: Diciembre 28 de 2006.
Fecha de suspensión 1	: Marzo 28 de 2007
Fecha de reinicio 1	: Mayo 28 de 2007
Fecha de suspensión 2	: Julio 31 de 2007
Fecha de reinicio 2	: Agosto 31 de 2007
Fecha de suspensión 3	: Septiembre 17 de 2007
Fecha de reinicio 3	: Octubre 17 de 2007
Fecha suspensión 4	: Diciembre 10 de 2007
Tiempo suspensión 4	: Treinta (30) días
Fecha de finalización	: Enero 27 de 2008

INTERVENTORIAS DESIGNADAS

PROYECTO: RECUPERACION Y MEJORAMIENTO MEDIANTE REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA Y REPARCHEOS EN LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL – CASANARE

Contrato : 178 – 2007

Contratista	: U.T. PARCHEOS URBANOS
R/L	: JUAN GONZALO ANGEL
Valor contrato	: \$ 130.016.225
Plazo contractual	: CUATRO (04) MESES.
Fecha Acta de Iniciación	: Julio 16 de 2007
Fecha suspensión 1	: Septiembre 17 de 2007
Fecha reinicio 1	: Noviembre 17 de 2007
Fecha de finalización	: Enero 16 de 2008

En la actualidad, este contrato se encuentra ejecutado en aproximadamente un 90%; con el se han acometido parcheos en aproximadamente 15 calles incluidas dentro del perímetro urbano del Municipio de Aguazul. Actualmente nos encontramos a la espera de que los contratistas de ESPA E.I.C culminen las labores correspondientes a la reposición de la tubería de alcantarillado de la carrera 14 entre calles 8 y 9 para entrar a pavimentar esta carrera.

Atentamente;

ING. ADRIAN ALBERTO SANCHEZ ROJAS

Supervisor contratado (Contrato de consultoria 259 de 2007)

SECTOR INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PROYECTOS EJECUTADOS DURANTE EL PERIODO 2004-2007

1. AULAS VIRTUALES

ADECUACION FISICA, INMOBILIARIA Y RED DE CABLEADO ESTRUCTURADO AULA VIRTUAL POLIFUNCIONAL DEL COLEGIO LEON DE GRIFF DE MONTERRALO, CAMILO TORRES, LA VILLA, CUPIAGUA, ANTONIO NARIÑO, SAN AGUSTIN MUNIICPIO DE AGUAZUL.

COLEGIO CAMILO TORRES

COLEGIO LA VILLA

2. CONSTRUCCION NUEVA SEDE COLEGIO SAN AGUSTIN

SE DESARROLLO LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA LO QUE CORRESPONDE A AULAS CONVENCIONALES Y ESPECIALIZADAS, SE DEBE CONTINUAR CON LA EJECUCION TOTAL DEL PROYECTO.

3. CONSTRUCCION CENTRO DE PREESCOLAR CAMILO TORRES

4. CONSTRUCCION DE LABORATORIOS

CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LOS LABORATORIOS DE QUIMICA Y BIOLOGIA DEL COLEGIO CAMILO TORRES Y LA TURUA, CONSTRUCCION DEL AUDITORIO, SALA DE INFORMATICA Y BIBLIOTECA PARA EL INSTITUTO EDUCATIVO ANTONIO NARIÑO.

LABORATORIO VEREDA LA TURUA

5. CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA DOCENTES

CONSTRUCCION DE VIVIENDA DEL DOCENTE PARA EL CENTRO EDUCATIVO DE LA VEREDA EL CACHIZA, LLANO LINDO, LA FLORIDA.

VIVIENDA DOCENTE LLANOLINDO

6. CONSTRUCCION DE AULAS CONVENCIONALES

CONSTRUCCION DE DOS AULAS PARA EL COLEGIO CUIAGUA, LA CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE CUATRO AULAS CONVENCIONALES Y ADECUACION DE ESPACIOS PARA LA HABILITACION DE AULAS, GUINEO.

7. CONSTRUCCION DE RESTAURANTES ESCOLARES

CONSTRUCCION DEL RESTAURANTE ESCOLAR DEL CENTRO EDUCATIVO DE LA VEREDA CUARTO UNETE. ADECUACION Y AMPLIACION DEL RESTAURANTE ESCOLAR ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO CUIAGUA SEDE PLAN BRISAS, GUADUALITO

8. CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS

CONSTRUCCION DE LA UNIDAD SANITARIA DEL CENTRO EDUCATIVO DE LA VEREDA RETIRO MILAGRO, LA TURUA, GUADUALITO, CUNAMA ESMERALDA, GUADUALITO DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL.

9. MANTENIMIENTOS

MANTENIMEINTO ALA INFRAESTRUCTURA (AULAS, RESTAURANTE Y VIVIENDA DEL DOCENTE), ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO LUIS MARIA JIMENEZ SEDE LA ESMERALDA, LA TURUA SEDE LA UPAMENA, RIO CHIQUITO DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL.

10. CUBIERTAS

SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE LAS CUBIERTAS EN LAS ESCUELAS DE: PLAN BRISAS, CUPIAGUA, RIO CHIQUITO, CERRITO, ALTAMIRA.

11. PLAZOLETAS

CONSTRUCCION DE LA PLAZOLETA Y OBRAS DE DRENAJE DEL COLEGIO SAN AGUSTIN.

PROYECTOS PARA EJECUTAR DURANTE EL PERIODO 2008-2012

1. COLEGIO SAN AGUSTIN NUEVA SEDE: SE REQUIERE CONTINUAR Y TERMINAR LAS DOS PRIMERAS ETAPAS (AULAS CONVENCIONALES Y ESPECIALIZADAS), INICIAR LA CONSTRUCCION DEL AUDITORIO, RESTAURANTE ESCOLAR, AREA ADMINISTRATIVA, ESCENARIOS DEPORTIVOS, ETC. SE CUENTA CON DISEÑOS.
VALOR: \$10.000.000.000.
2. CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO CUPIAGUA, SE CUENTA CON DISEÑOS.
VALOR: \$2.000.000.000.
3. CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL RESTAURANTE ESCOLAR DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO SAN AGUSTIN. SEDE ACTUAL SE CUENTA CON DISEÑOS PARA SU EJECUCIÓN.
VALOR: \$80.000.000.
4. CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO JORGE ELIECER GAITAN, SE CUENTA CON DISEÑOS.
VALOR: \$12.000.000.000.
5. CONSTRUCCION DE AULAS NUEVAS PARA EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO CAMILO TORRES, SE CUENTA CON DISEÑOS.
VALOR: \$ 2.700.000.000.
6. CONTRATAR LOS DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO LA TURUA SEDE PRIMARIA.
VALOR: 80.000.000.
7. DISEÑO DE AGUAS LLUVIAS, CONSTRUCCION DE GRADERIAS Y DE BLOQUE DE AULAS PARA EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO ANTONIO NARIÑO.
8. DISEÑO DE ZONAS DURAS Y PLAZOLETAS, CONSTRUCCION DE BLOQUE DE AULAS Y UNIDAD SANITARIA PARA EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO LA VILLA.
9. DISEÑO DE AGUAS LLUVIAS PARA EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO JORGE ELIECER GAITAN.
10. DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA POLIDEPORTIVO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO LEON DE GREIFF DE MONTERRALO.
11. CONSTRUCCION DE AULAS Y AREA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO LEON DE GREIFF DE MONTERRALO. SE CUENTA CON DISEÑOS.

12. CONSTRUCCION DE GRANJA EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO LEON DE GREIFF DE MONTERRALO.
13. CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO SAN CARLOS.
14. DISEÑO DE ZONAS DURAS Y PLAZOLETAS PARA EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO SAN AGUSTIN SEDE PORVENIR.
15. REALIZAR MANTENIMIENTOS EN GENERAL PARA TODOS LAS ESCUELAS A NIVEL RURAL Y URBANO. VALORACION SEGÚN VISITAS.
16. CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO LA TURUA SEDE PRINCIPAL. NO SE CUENTA CON DISEÑOS. SE DEBE REALIZAR VISITA.
17. COMPRA DE TERRENOS PARA LA AMPLIACION DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO LA TURUA SEDE PRINCIPAL.
18. CONSTRUCCION DE UNIDAD SANITARIA Y VIVIENDA DOCENTE DE LA ESCUELA LA GRACIELA. SE DEBE REALIZAR VISITA TECNICA.

ARQ. PATRICIA HUERTAS LOPEZ
Profesional Contratado

Los precios están sujetos a variaciones.