

MUNICIPIO DE SUBACHOQUE  
PLAN ACCION 2012

PLAN DE DESARROLLO:											Responsable:			
EJE														
SECTOR:												META RESULTADO ANUAL		
PROYECTO Y/O ACCION					INVERSION PROGRAMADA /FUENTE							RESPONSABLE	OBSERVACIONES	
NOMBRE DEL PROYECTO	META FISICA	AVANCE FISICO A LA FECHA	% DE AVANCE FISICO A LA FECHA	% LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO	FUENTE DE RECURSOS DE INVERSION DEL PRESENTE AÑO									
					SGP	PROPIOS	NACIONALES	DEPARTAM	REGALIAS	CREDITO	OTROS	\$TOTAL EJECUTADO		
CONSTRUCCION, AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA CANICA ALTA DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE	1		83								51.413.423	51.413.423	Obras Públicas	Proyectos en ejecución del Gobierno anterior
REHABILITACION Y ADECUACION DE LA VIA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE HACIA LA VEREDA PANTANO DE ARCE	1		40								140.079.451	140.079.451	Obras Públicas	Proyectos en ejecución del Gobierno anterior
CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADECUACION DEL HOGAR COMUNITARIO DE LA INSPECCION DE LA PRADERA II ETAPA DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE	1		75								39.262.737	39.262.737	Obras Públicas	Proyectos en ejecución del Gobierno anterior
MANTENIMIENTO, ADECUACION Y/O CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE	1		0								143.201.660	143.201.660	Obras Públicas	Proyectos en ejecución del Gobierno anterior
MEJORAMIENTO DE 39 VIVIENDAS URBANAS (PROGRAMA VIVIENDA SALUDABLE) EN EL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE	39		50								60.213.097	60.213.097	Obras Públicas	Proyectos en ejecución del Gobierno anterior
REFORESTACION Y AISLAMIENTO DE PREDIOS DE IMPORTANCIA HIDRICA (DMI) DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE (CUNDINAMARCA)	1		0								679.166.139	679.166.139	Obras Públicas	Proyectos en ejecución del Gobierno anterior

MUNICIPIO DE SUBACHOQUE  
PLAN ACCION 2012

PLAN DE DESARROLLO:											Responsable:			
EJE												META RESULTADO ANUAL		
SECTOR:														
PROYECTO Y/O ACCION					INVERSION PROGRAMADA /FUENTE							RESPONSABLE	OBSERVACIONES	
NOMBRE DEL PROYECTO	META FISICA	AVANCE FISICO A LA FECHA	% DE AVANCE FISICO A LA FECHA	% LOGRO DE AVANCE DE RESULTADO	FUENTE DE RECURSOS DE INVERSION DEL PRESENTE AÑO									
					SGP	PROPIOS	NACIONALES	DEPARTAM	REGALIAS	CREDITO	OTROS	\$TOTAL EJECUTADO		
CONSTRUCCION DE LA BOCATOMA PARA LA ALIMENTACION DEL CANAL DE ALMACENAMIENTO UBICADO EN EL EMBALSE PANTANO DE ARCE II DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE CUNDINAMARCA	1		0								7.552.812	7.552.812	Obras Públicas	Proyectos en ejecución del Gobierno anterior
FORMULACIÓN PLAN DE DESARROLLO VIGENCIA 2012-2015												0	Administración Municipal	
FORMULACIÓN PLANES DE ACCIÓN VIGENCIA 2012												0	Administración Municipal	
<b>TOTAL PROGRAMA</b>					0	0	0	0	0	0	#####	1.120.889.319		