

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION - 2003 - AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P.

Entidad Descentralizada: AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P.

PROYECTOS	Presupuesto Definitivo	Pond. Ptal.	Producto (anual) - META PROPUESTA	Pond.	Ejecución junio de 2003	Producto a mayo de 2003	PLAN ACCION			PLAN OPERATIVO			OBSERVACIONES
							Avance Físico	Avance Fciero	Av. Físico/Av. Fciero.	Avance Físico Proyecto	Avance Fciero Proyecto	Av. Físico/Av. Fciero.	
<b>SANEAMIENTO BASICO</b>													
PLAN DE SANEAMIENTO DE LA CIUDAD	4.554.240	51%	Ejecución de inversiones: 100%	51,0%	23.007	Ejecución de inversiones: 0,5%	0,3%	0,3%	1,0	1%	1%	1,0	Se tiene pendiente concretar con Corpocaldas su participación en el proyecto a través del aporte de dineros correspondientes a tasas retributivas.
<b>OPTIMIZACION Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS</b>													
CONSTRUCCION DE REDES NUEVAS Y OPTIMIZACION ACUEDUCTO SECTOR URBANO Y RURAL	2.094.183	24%	Cobertura de Acueducto urbana y rural: 99,5% y 53,73%	24,0%	373.936	Cobertura de Acueducto urbana y rural: 98,83% y 52,73%	23,8%	4,2%	5,6	99%	18%	5,6	Se viene adelantando la planeación de las obras integrales de mejoramiento de la Carrera 24 y sector del Carmen: reposición de redes de acueducto
CONSTRUCCION DE REDES NUEVAS Y OPTIMIZACION ALCANTARILLADO SECTOR URBANO Y RURAL	1.447.996	16%	Cobertura de alcantarillado urbana: 98,3% - Soluciones de tratamiento: 200 Un.	16,0%	215.554	Cobertura de alcantarillado urbana: 97,66% - Soluciones de tratamiento: 0 Un.	15,9%	2,4%	6,5	99%	15%	6,7	Se viene adelantando la planeación de las obras integrales de mejoramiento de la Carrera 24 y sector del Carmen: reposición de redes de alcantarillado.
OPTIMIZACION PLANTAS DE TRATAMIENTO Y SISTEMAS DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA	57.000	1%	Calificación de Calidad de Agua (Decreto 475 de 1998) : 100 Ptos.	1,0%	18.614	Calificación de Calidad de Agua: 100 Ptos.	1,0%	0,2%	4,8	100%	33%	3,1	
<b>PROTECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS</b>													
CONSERVACION CUENCA HIDROGRAFICA CHINCHINA ALTO	60.000	1%	Instalación equipo de hidrometria	1,0%	29.271	No se ha instalado el equipo	0,0%	0,3%	0,0	0%	49%	0,0	Se está gestionando la compra del equipo mas adecuado que permita su lectura en tiempo real como parte del centro de control de la empresa
<b>MODERNIZACION, CUALIFICACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL</b>													
FORTEALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL	641.144	7%	Ejecución de inversiones : 100%	7,0%	508.266	Ejecución de inversiones : 79,3%	5,6%	5,7%	1,0	79%	79%	1,0	
	<b>8.854.563</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>1.168.648</b>		<b>47%</b>	<b>13%</b>	<b>3,5</b>				