

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION - 2003 - DEL INSTITUTO DE VALORIZACION DE MANIZALES

Institución: INSTITUTO DE VALORIZACION DE MANIZALES

PROYECTOS	Presupuesto Definitivo	Pond. Ptal.	Producto (anual) - META PROPUESTA	Pond.	Ejecución Fciera Junio 30/03	Producto Junio 30/03	Descripción del Avance	Avance Físico	Avance Fciera.	Av. Físico/Av. Fciera	OBSERVACIONES
Optimización y Ampliación de los Servicios Públicos											
Modernización de la red de alumbrado público en el centro	98.000	8,2%	100 % Cambio de la red	5,0%	0			0%	0%		
Modernización de algunas luminarias en la ciudad	32.500	2,7%	100 luminarias nuevas	3,0%	0			0%	0%		
Iluminación de la autopista del Café sector estación Uribe – las Pavas	300.000	25,0%	100 % Iluminación del tramo	8,0%	0			0%	0%		
Iluminación de escenarios deportivos	200.000	16,7%	2 escenarios iluminados	5,0%	0			0%	0%		
Ampliación de cobertura en zonas oscuras	39.000	3,3%	2 zonas iluminadas	3,0%	0			0%	0%		
Gestión del Espacio Público											
Iluminación carrera 24	40.000	3,3%	Cambio de iluminación en 5 cuadras	5,0%	0			0%	0%		
Bulevar Avenida Santander	3.000	0,3%	Cambio de iluminación en 2 cuadras	5,0%	0			0%	0%		
Paseo el Carmen – la bombonera	20.445	1,7%	Cambio de iluminación en 2 cuadras	5,0%	0			0%	0%		
Alumbrado navideño	70.000	5,8%	Iluminación en navidad	10,0%	29.341	10,0%	Desmante de motivos	1%	2%	0,409	
Diseño y planeación de proyectos de valorización	200.000	16,7%	2 proyectos en el proceso	4,0%	0			0%	0%		
Optimización de la Estructura Orgánica y del Sistema de Información de la Administración Municipal											
Continuación SIG RAP Etapa I	70.000	5,8%	Obtener el inventario de elementos de la red	10,0%	44.136	92,0%	Inventario zona urbana	9,2%	3,68%	2,50	
SIG RAP Etapa II	30.000	2,5%	Análisis de tres comunas	10,0%	0			0%	0%		
Implementación del sistema unificado de costos y gastos	50.000	4,2%	Determinación de los costos por procesos	10,0%	8.816	60,0%	Identificación de los costos por procesos	6%	0,74%	8,16319	
Renovación del certificado de calidad ISO 2001	5.000	0,4%	Renovación certificado de calidad	8,0%	0			0,0%	0,0%		

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION - 2003 - DEL INSTITUTO DE VALORIZACION DE MANIZALES

Institución: INSTITUTO DE VALORIZACION DE MANIZALES

PROYECTOS	Presupuesto Definitivo	Pond. Ptal.	Producto (anual) - META PROPUESTA	Pond.	Ejecución Fciera Junio 30/03	Producto Junio 30/03	Descripción del Avance	Avance Físico	Avance Fciera.	Av. Físico/Av. Fciera	OBSERVACIONES
Capacitación para Incrementar la Eficiencia y Calidad en el Servicio Público Local											
Formación del talento humano	20.000	1,7%	Capacitación de 20 funcionarios	3,0%	0	0,0%		0,00%	0,00%		
Programas de salud ocupacional	16.000	1,3%	cumplimiento del cronograma	3,0%	4.000	25,0%		0,75%	0,33%	2,2	
Programas de bienestar social	5.500	0,5%	cumplimiento del cronograma	3,0%	594	10,0%		0,30%	0,05%	6,1	
	1.199.445	100%		100%	86.887			17,3%	7%	2,4	

Fuente: Instituto de Valorización de Manizales