

MUNICIPIO DE BELALCÁZAR CALDAS
FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS

SECTOR 2.3 OBRAS PÚBLICAS
 PROGRAMA 2.3.1 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
 PROYECTO Afirmado
 RESPONSABLE Secretario de Obras Publicas

FECHA EVALUACION 1 TRIMESTRE	Mayo 07 de 2003
FECHA EVALUACION 2 TRIMESTRE	Julio 08 de 2003
FECHA EVALUACION 3 TRIMESTRE	Octubre 22 2003
FECHA EVALUACION 4 TRIMESTRE	

ACTIVIDAD	%		UN.	Presu- puesto en miles	ejecucion fisica / financiera (en miles)												EJECUCION FISICA				Total ejec. Financi	Rema- nente		
	Pond.	Meta			1 trimestre			2 trimestre			3 trimestre			4 trimestre			1	2	3	4				
					X	%	costo	X	%	costo	X	%	costo	X	%	costo								
Ejecución	100	80 Km		\$ 65000	4	5	20000	76	95	\$ 76000			0			0			5	95			\$ 96000	-\$ 31000
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
																							\$	\$
1 TOTAL	100			\$ 65000			\$ 20000			\$ 76000			\$			\$	5,0	95,0	0,0	0,0			\$ 96000	-\$ 31000

MUNICIPIO DE BELALCÁZAR CALDAS
FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS

SECTOR 2.3 OBRAS PÚBLICAS
PROGRAMA 2.3.1 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
PROYECTO Rocería
RESPONSABLE Secretario de Obras Publicas

FECHA EVALUACION 1 TRIMESTRE	Mayo 07 de 2003
FECHA EVALUACION 2 TRIMESTRE	Julio 08 de 2003
FECHA EVALUACION 3 TRIMESTRE	Octubre 22 2003
FECHA EVALUACION 4 TRIMESTRE	00/01/1900

ACTIVIDAD	% Meta		UN.	Presu- puesto en miles	ejecucion fisica / financiera (en miles)												Total ejec. Financi	Rema- nente								
	Pond.	160			1 trimestre			2 trimestre			3 trimestre			4 trimestre					EJECUCION FISICA							
					X	%	costo	X	%	costo	X	%	costo	X	%	costo			1	2	3	4				
Promoción	100	160	Km	\$	70	43,8			0			0	0	\$				0	43,8				\$	\$		
																								\$	\$	
																									\$	\$
																									\$	\$
																									\$	\$
																									\$	\$
																									\$	\$
																									\$	\$
																									\$	\$
																									\$	\$
																									\$	\$
																									\$	\$
																									\$	\$
																									\$	\$
																									\$	\$
																									\$	\$
																									\$	\$
																									\$	\$
																									\$	\$
																									\$	\$
																									\$	\$
																									\$	\$
																									\$	\$
1 TOTAL	100			\$				\$				\$						\$	44	0	0	0	\$	\$		

MUNICIPIO DE BELALCÁZAR CALDAS
FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS

SECTOR 2.3 OBRAS PÚBLICAS
 PROGRAMA 2.3.1 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
 PROYECTO Transversales
 RESPONSABLE Secretario de Obras Publicas

FECHA EVALUACION 1 TRIMESTRE	Mayo 07 de 2003
FECHA EVALUACION 2 TRIMESTRE	Julio 08 de 2003
FECHA EVALUACION 3 TRIMESTRE	Octubre 22 2003
FECHA EVALUACION 4 TRIMESTRE	00/01/1900

ACTIVIDAD	%		UN.	Presu- puesto en miles	ejecucion fisica / financiera (en miles)												EJECUCION	FISICA	Total ejec. Financi	Rema- nente				
	Pond.	Meta			1 trimestre			2 trimestre			3 trimestre			4 trimestre							1	2	3	4
					X	%	costo	X	%	costo	X	%	costo	X	%	costo								
Inventario	100	80	Km	\$		0		40	50		\$	40	50			0				\$	\$			
																				\$	\$			
																				\$	\$			
																				\$	\$			
																				\$	\$			
																				\$	\$			
																				\$	\$			
																				\$	\$			
																				\$	\$			
																				\$	\$			
																				\$	\$			
																				\$	\$			
																				\$	\$			
																				\$	\$			
																				\$	\$			
																				\$	\$			
																				\$	\$			
																				\$	\$			
																				\$	\$			
																				\$	\$			
1 TOTAL	100			\$			\$			\$			\$			\$	0	50	50	0	\$	\$		

MUNICIPIO DE BELALCÁZAR CALDAS
FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS

SECTOR 2.3 OBRAS PÚBLICAS
 PROGRAMA 2.3.1 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
 PROYECTO Transversales
 RESPONSABLE Secretario de Obras Publicas

FECHA EVALUACION 1 TRIMESTRE	Mayo 07 de 2003
FECHA EVALUACION 2 TRIMESTRE	Julio 08 de 2003
FECHA EVALUACION 3 TRIMESTRE	Octubre 22 2003
FECHA EVALUACION 4 TRIMESTRE	00/01/1900

ACTIVIDAD	%		UN.	Presu- puesto en miles	ejecucion fisica / financiera (en miles)												Ejecucion FISICA	Total ejec. Financi	Rema- nente									
	Pond.	Meta			1 trimestre			2 trimestre			3 trimestre			4 trimestre														
					X	%	costo	X	%	costo	X	%	costo	X	%	costo												
1 Limpieza	100	50	UN.	\$ 3000	X				X				X				X				1	40	60	0	\$	\$ 3000		
																										\$	\$	
																											\$	\$
																											\$	\$
																											\$	\$
																											\$	\$
																											\$	\$
																											\$	\$
																											\$	\$
																											\$	\$
																											\$	\$
																											\$	\$
																											\$	\$
																											\$	\$
																											\$	\$
																											\$	\$
																											\$	\$
1 TOTAL	100			\$ 3000		\$		\$		\$		\$		\$	0	40	60	0							\$	\$ 3000		

MUNICIPIO DE BELALCÁZAR CALDAS
FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS

SECTOR 2.3 OBRAS PÚBLICAS
PROGRAMA 2.3.1 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
PROYECTO Escuelas
RESPONSABLE Secretario de Obras Publicas

FECHA EVALUACION 1 TRIMESTRE	Mayo 07 de 2003
FECHA EVALUACION 2 TRIMESTRE	Julio 08 de 2003
FECHA EVALUACION 3 TRIMESTRE	Octubre 22 2003
FECHA EVALUACION 4 TRIMESTRE	00/01/1900

ACTIVIDAD	%	Meta	UN.	Presu- puesto en miles	ejecucion fisica / financiera (en miles)												EJECUCION FISICA				Total ejec. Financi	Rema- nente					
					1 trimestre			2 trimestre			3 trimestre			4 trimestre			1	2	3	4							
					X	%	costo	X	%	costo	X	%	costo	X	%	costo											
Mantenimiento	100	10	Escuelas	\$ 20000				X	20	\$ 9000															\$ 9000	\$ 11000	
																										\$	\$
																										\$	\$
																										\$	\$
																										\$	\$
																										\$	\$
																										\$	\$
																										\$	\$
																										\$	\$
																										\$	\$
																										\$	\$
																										\$	\$
																										\$	\$
																										\$	\$
																										\$	\$
																										\$	\$
																										\$	\$
																										\$	\$
																										\$	\$
																										\$	\$
																										\$	\$
																										\$	\$
																										\$	\$
																										\$	\$
1 TOTAL	100			\$ 20000				\$		\$ 9000			\$			\$	0	20	0	0					\$ 9000	\$ 11000	

MUNICIPIO DE BELALCÁZAR CALDAS
FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS

SECTOR 2.3 OBRAS PÚBLICAS
PROGRAMA 2.3.1 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
PROYECTO Colegio Cristo Rey
RESPONSABLE Secretario de Obras Públicas

FECHA EVALUACION 1 TRIMESTRE	Mayo 07 de 2003
FECHA EVALUACION 2 TRIMESTRE	Julio 08 de 2003
FECHA EVALUACION 3 TRIMESTRE	Octubre 22 2003
FECHA EVALUACION 4 TRIMESTRE	00/01/1900

ACTIVIDAD	% Pond.	Meta	UN.	Presu- puesto en miles	ejecucion fisica / financiera (en miles)												Ejecucion Fisica	Total ejec. Financi	Rema- nente	
					1 trimestre			2 trimestre			3 trimestre			4 trimestre						
					X	%	costo	X	%	costo	X	%	costo	X	%	costo				1
Construcción	80	6	Aula	\$ 8000	6	100	12000		0			0				0	80		\$ 12000	-\$ 4000
Remodelación	20	1	Escala	\$ 2000	1	100	1000		0			0				0	20		\$ 1000	\$ 1000
1																			\$	\$
																			\$	\$
																			\$	\$
																			\$	\$
																			\$	\$
																			\$	\$
																			\$	\$
																			\$	\$
																			\$	\$
																			\$	\$
																			\$	\$
																			\$	\$
																			\$	\$
																			\$	\$
																			\$	\$
																			\$	\$
																			\$	\$
																			\$	\$
1 TOTAL	100			\$ 10000			\$ 13000		\$			\$		\$	100	0	0	0	\$ 13000	-\$ 3000

MUNICIPIO DE BELALCÁZAR CALDAS
FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS

SECTOR 2.3 OBRAS PÚBLICAS
 PROGRAMA 2.3.1 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
 PROYECTO Colegio San Isidro
 RESPONSABLE Secretario de Obras Públicas

FECHA EVALUACION 1 TRIMESTRE	Mayo 07 de 2003
FECHA EVALUACION 2 TRIMESTRE	Julio 08 de 2003
FECHA EVALUACION 3 TRIMESTRE	Octubre 22 2003
FECHA EVALUACION 4 TRIMESTRE	00/01/1900

ACTIVIDAD	% Meta		UN.	Presu- puesto en miles	ejecucion fisica / financiera (en miles)												EJECUCION FISICA	Total ejec. Financi	Rema- nente	
	Pond.	Meta			1 trimestre			2 trimestre			3 trimestre			4 trimestre						
					X	%	costo	X	%	costo	X	%	costo	X	%	costo				
Reubicación	90	1	Tanque	\$ 9000															\$	\$ 9000
Remodelación	10	1	Aula	\$ 1000															\$	\$ 1000
																			\$	\$
																			\$	\$
																			\$	\$
																			\$	\$
																			\$	\$
																			\$	\$
																			\$	\$
																			\$	\$
																			\$	\$
																			\$	\$
																			\$	\$
																			\$	\$
																			\$	\$
																			\$	\$
																			\$	\$
																			\$	\$
																			\$	\$
																			\$	\$
																			\$	\$
																			\$	\$
																			\$	\$
1 TOTAL	100			\$ 10000															\$	\$ 10000

MUNICIPIO DE BELALCÁZAR CALDAS
FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS

SECTOR 2.3 OBRAS PÚBLICAS
PROGRAMA 2.3.1 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
PROYECTO C.A.M.
RESPONSABLE Secretario de Obras Públicas

FECHA EVALUACION 1 TRIMESTRE	Mayo 07 de 2003
FECHA EVALUACION 2 TRIMESTRE	Julio 08 de 2003
FECHA EVALUACION 3 TRIMESTRE	Octubre 22 2003
FECHA EVALUACION 4 TRIMESTRE	00/01/1900

ACTIVIDAD	%	Meta	UN.	Presu- puesto en miles	ejecucion fisica / financiera (en miles)												EJECUCION FISICA				Total ejec. Financi	Rema- nente			
					1 trimestre			2 trimestre			3 trimestre			4 trimestre			1	2	3	4					
					X	%	costo	X	%	costo	X	%	costo	X	%	costo									
Pintura	100	400	M2.	\$ 5000	400	100	5000		0			0			0			100				\$ 5000	\$		
																							\$	\$	
																								\$	\$
																								\$	\$
																								\$	\$
																								\$	\$
																								\$	\$
																								\$	\$
																								\$	\$
																								\$	\$
																								\$	\$
																								\$	\$
																								\$	\$
																								\$	\$
																								\$	\$
																								\$	\$
																								\$	\$
																								\$	\$
																								\$	\$
																								\$	\$
																								\$	\$
																								\$	\$
																								\$	\$
																								\$	\$
																								\$	\$
																								\$	\$
																								\$	\$
																								\$	\$
1 TOTAL	100			\$ 5000			\$ 5000		\$			\$			\$	100	0	0	0	0	\$ 5000	\$			

MUNICIPIO DE BELALCÁZAR CALDAS
FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS

SECTOR 2.3 OBRAS PÚBLICAS
PROGRAMA 2.3.1 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
RESPONSABLE Secretario de Obras Públicas

FECHA EVALUACION 1 TRIMESTRE	Mayo 07 de 2003
FECHA EVALUACION 2 TRIMESTRE	Julio 08 de 2003
FECHA EVALUACION 3 TRIMESTRE	Octubre 22 2003
FECHA EVALUACION 4 TRIMESTRE	00/01/1900

PROYECTO	%	Presu- puesto en miles	% EJECUCION FISICA / TRIMESTRE				EJECUCION FINANCIERA / TRIMESTRE				Total ejec. Financiera	Rema- nente
	Pond.		1	2	3	4	1	2	3	4		
Afirmado		\$ 65000	5	95	0	0	\$ 20000	\$ 76000	\$	\$	\$ 96000	-\$ 31000
Rocería		\$	44	0	0	0	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Transversales		\$	0	50	50	0	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Transversales		\$ 3000	0	40	60	0	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 3000
Escuelas		\$ 20000	0	20	0	0	\$	\$ 9000	\$	\$	\$ 9000	\$ 11000
Colegio Cristo Rey		\$ 10000	100	0	0	0	\$ 13000	\$	\$	\$	\$ 13000	-\$ 3000
Colegio San Isidro		\$ 10000	0	0	0	0	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 10000
C.A.M.		\$ 5000	100	0	0	0	\$ 5000	\$	\$	\$	\$ 5000	\$
Mercado cubierto		\$ 2000	0	0	0	0	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 2000
Casa de la Cultura		\$ 4000	0	80	0	0	\$	\$ 500	\$	\$	\$ 500	\$ 3500
Alumbrado público		\$ 5000	11	11	0	0	\$ 650	\$ 650	\$	\$	\$ 1300	\$ 3700
Galerías filtrantes		\$ 16000	0	0	0	0	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 16000
	0	\$	0	0	0	0	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	0	\$	0	0	0	0	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	0	\$	0	0	0	0	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	0	\$	0	0	0	0	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	0	\$	0	0	0	0	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	0	\$	0	0	0	0	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	0	\$	0	0	0	0	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	0	\$	0	0	0	0	\$	\$	\$	\$	\$	\$
TOTAL	0	\$ 140000	259,6	42,3	15,7	0,0	\$ 38650	\$ 86150	\$	\$	\$ 124800	\$ 15200

MUNICIPIO DE BELALCÁZAR CALDAS
FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS

SECTOR 2.3 OBRAS PÚBLICAS

RESPONSABLE Secretario de Obras Públicas

FECHA EVALUACION 1 TRIMESTRE		Mayo 07 de 2003
FECHA EVALUACION 2 TRIMESTRE		Julio 08 de 2003
FECHA EVALUACION 3 TRIMESTRE		Octubre 22 2003
FECHA EVALUACION 4 TRIMESTRE		00/01/1900

PROGRAMA	%	Presu- puesto en miles	% EJECUCION FISICA / TRIMESTRAL				EJECUCION FINANCIERA / TRIMESTRE				Total ejec. Financiera	Rema-nente
	Pond.		1	2	3	4	1	2	3	4		
2.3.1 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA		\$ 140000	259,55	42,2571	15,7143	0	\$ 38650	\$ 86150	\$	\$	\$ 124800	\$ 15200
2.3.2 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA		\$ 1707000	380	0	192,5	0	\$ 3000	\$	\$ 18000	\$	\$ 21000	\$ 1686000
	0	\$	0	0	0	0	\$	\$	\$	\$	\$	\$
TOTAL	0	1847000	639,55	42,2571	208,214	0	\$ 41.650	\$ 86.150	\$ 18.000	\$ 0	\$ 145.800	\$ 1.701.200

