

**SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2009**

5.1 DEFINICIÓN DE LÍNEAS PRINCIPALES DE ACCIÓN															
EJE / ÁREA / DIMENSION:		DESARROLLO VIABLE COMPROMISO DE TODOS				META DE RESULTADO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO:								META DE RESULTADO ANUAL:	
SECTOR: INFRAESTRUCTURA Y VIAS		ESTRATEGIA ESTRUCTURAL				ASIGNAR Y GESTIONAR RECURSOS PARA RECUPERAR LA MALLA VIAL								INTERVENIR LAS VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO ASIGNANDO LOS RECURSOS ECONOMICOS Y TECNICOS QUE GARANTICEN EL DESPLAZAMIENTO DE LA POBLACION RURAL Y EL NORMAL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD ECONOMICA	
PROGRAMAS: VIAS RURALES		RECUPERACION MALLA VIAL RURAL													
SUBPROGRAMA:		RECUPERACION MALLA VIAL RURAL													
PROYECTO Y SUS ACCIONES						FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO								ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
No.	NOMBRE DEL PROYECTO	INDICADOR	META FISICA PROPUESTA	AVANCE FISICO A LA FECHA	% DE AVANCE FISICO A LA FECHA	SGP	PROPIOS	NACIONALES	DEPARTAMENTALES	REGALIAS	CREDITO	OTROS	\$ TOTAL PROGRAMADO		
1	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIA SALTRE Y BOCATOMA Y VIA VERSALLES	No. TOTAL DE KM REHABILITADOS / No. TOTAL DE KM PROGRAMADOS X 100	10.0		0		12,000,000						12,000,000		SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL APORTE MUNICIPIO
2	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIA BERLIN Y VIA LA ALPAYACA	No. TOTAL DE KM REHABILITADOS / No. TOTAL DE KM PROGRAMADOS X 100	17.0		0		12,000,000						12,000,000		SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL CONVENIO INVIAS 0489-07 (SE AUMENTO LA CANTIDAD PROGRAMADA POR TRANSPORTE CON VOLQUETA MUNICIPIO)
3	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIA EL PORVENIR LAS ROSITAS Y MANTENIMIENTO VIA LA AGUADA	No. TOTAL DE KM REHABILITADOS / No. TOTAL DE KM PROGRAMADOS X 100	9.5		0		12,000,000						12,000,000		SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL CONVENIO INVIAS 0489-07
4	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIA EL SALTRE Y VIA LA HOYA	No. TOTAL DE KM REHABILITADOS / No. TOTAL DE KM PROGRAMADOS X 100	14.0		0		12,000,000						12,000,000		SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL CONVENIO INVIAS 0489-07
5	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIA SAN ANTONIO , TENERIFE Y SANTO DOMINGO	No. TOTAL DE KM REHABILITADOS / No. TOTAL DE KM PROGRAMADOS X 100	12.0		0		12,000,000						12,000,000		SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL CONVENIO INVIAS 0489-07 (SE AUMENTO LA CANTIDAD PROGRAMADA POR TRANSPORTE CON VOLQUETA MUNICIPIO)
6	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIA EL TRIUNFO - VERGEL Y CUARTEL Y MANTENIMIENTO VIA CHUSCALES	No. TOTAL DE KM REHABILITADOS / No. TOTAL DE KM PROGRAMADOS X 100	16.0		0		12,000,000						12,000,000		SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL CONVENIO INVIAS 0489-07
7	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIA SANTA ROSA - ALTO DE LA HONDA, SAN LUIS Y VIA EL DARIEL	No. TOTAL DE KM REHABILITADOS / No. TOTAL DE KM PROGRAMADOS X 100	18.0		0		12,000,000						12,000,000		SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL CONVENIO INVIAS 0489-07
8	REHABILITACION MANTENIMIENTO VIAS URBANAS, CAPOTES, LA RINCONADA, EL TABOR, (Ferias)	No. TOTAL DE KM REHABILITADOS / No. TOTAL DE KM PROGRAMADOS X 100	13.5		0		1,000,000						1,000,000		SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL CONVENIO INVIAS 0489-07
9	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIA SANTA BARBARA	No. TOTAL DE KM REHABILITADOS / No. TOTAL DE KM PROGRAMADOS X 100	24.0		0		12,000,000						12,000,000		SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL CONVENIO INVIAS 0489-07
10	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIA SAN EL RETEN - BOQUERON	No. TOTAL DE KM REHABILITADOS / No. TOTAL DE KM PROGRAMADOS X 100	19.0		0		12,000,000						12,000,000		SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL CONVENIO INVIAS 0489-07
11	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIA SAN MIGUEL Y RAMALAES	No. TOTAL DE KM REHABILITADOS / No. TOTAL DE KM PROGRAMADOS X 100	13.0		0		12,000,000						12,000,000		SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL CONVENIO INVIAS 0489-07
12	MANTENIMIENTOS VIAS URBANAS	No. TOTAL DE KM REHABILITADOS / No. TOTAL DE KM PROGRAMADOS X 100	12.0		0		1,000,000						1,000,000		SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL EJECUTADO
13	VIA SAN MIGEL - VERSALLES (Coonvenio 076-2008 Dpto. - Arbel)		5.7		0								207,500,000		
14	DESARROLLO CONVENIO No. 0371 DE 2008 DE INVIAS Y CONVENIO No. 076 DE 2008 GOBERNACION DE CUNDINAMARCA-ARBELAEZ	CLUB DE AMAS DE CASA- SAN ANTONIO (Coonvenio 076-2008 Dpto. - Arbel)	1.9		0	18,863,636							0		
15		SANTA ROSA - BERLIN- SAN LUIS- LA HONDA (Coonvenio 076-2008 Dpto. - Arbel)	2.0		0							188,636,364	0		
16		ARBELAEZ - SANTA ROSA- CASA BLANCA - EL SALTRE (Coonvenio 076-2008 Dpto. - Arbel)	3.0		0								0		
						0							0		
					#1 DIV/0!								0		SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL CONVENIO INVIAS 0489-07
TOTAL PROGRAMADO			190.6			18,863,636	122,000,000	0	0			188,636,364	329,500,000	0	

Elaboración: Serafin

JONNY GARCIA VANEGAS
Secretario de Planeación

**SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2009**

5.1 DEFINICIÓN DE LÍNEAS PRINCIPALES DE ACCIÓN																	
EJE / AREA/ DIMENSION:		DESARROLLO VIABLE COMPROMISO DE TODOS				META DE RESULTADO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO:										META DE RESULTADO ANUAL:	
SECTOR: INFRAESTRUCTURA Y VIAS		ESTRATEGIA ESTRUCTURAL				RECUPERAR LA MALLA VIAL URBANA DETERIORADA EN PAVIMENTO FLEXIBLE Y RIGIDO(3000 M2 EN FLEXIBLE)										RECUPERAR LA MALLA VIAL URBANA EN LA MEDIDA EN QUE EL DESARROLLO DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO NOS PERMITA REALIZAR UNA INTERVENCIÓN INTEGRAL	
PROGRAMAS: PLAN VIAL																	
SUBPROGRAMA:		CONSTRUCCION APERTURA Y RECUPERACION MALLA VIAL URBANA															
PROYECTO Y SUS ACCIONES						FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO										ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
No.	NOMBRE DEL PROYECTO	INDICADOR	META FISICA PROPUESTA	AVANCE FISICO A LA FECHA	% DE AVANCE FISICO A LA FECHA	SGP	PROPIOS	NACIONALES	DEPARTAMENTALES	REGALIAS	CREDITO	OTROS	\$ TOTAL PROGRAMADO	\$ TOTAL EJECUTADO			
1	REHABILITACION ALCANTARILLADO SANITARIO CON RECUPERACION PLACAS EN CONCRETO VIA CALLE 5ª ENTRE CARRERAS 9 Y 8, Y CARRERA 9 ENTRE CALLES 5 Y 6 SITIO LA MURALLA MUNICIPIO DE ARBELÁEZ - CUNDINAMARCA	No. DE M2 PAVIMENTADOS / No. TOTAL DE M2 PROGRAMADOS X 100	608		0	101,254,525							101,254,525		SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL	Adjudicado	
2	PAVIMENTACION EN FLEXIBLE DE CARRERA 9 ENTRE CALLES 6 Y 7	No. DE M2 PAVIMENTADOS / No. TOTAL DE M2 PROGRAMADOS X 100	180		0	60,000,000							60,000,000		SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL	POR CONVOCAR	
3	PAVIMENTACION EN FLEXIBLE DE CARRERA 7 ENTRE CALLES 3 Y 4	No. DE M2 PAVIMENTADOS / No. TOTAL DE M2 PROGRAMADOS X 100	420		0	80,000,000							80,000,000				
4	DIAGNOSTICO, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LAS AREAS POBLADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (PAVIMENTACION ACCESO PRINCIPAL URBANIZACION BELLAVISTA MUNICIPIO DE ARBELÁEZ) Convenio SOP-V 249-2008				#1DIV/01	5,000,710			49,998,070				54,998,780				
5	PAVIMENTACION EN RIGIDO DIAGONAL ENTRE CARRERA 12 Y PTE SAN JOAQUIN	No. DE M2 PAVIMENTADOS / No. TOTAL DE M2 PROGRAMADOS X 100			#1DIV/01				70,000,000				70,000,000				
4	PAVIMENTACION DIAGONAL 1 ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 2	No. DE M2 PAVIMENTADOS / No. TOTAL DE M2 PROGRAMADOS X 100	0		#1DIV/01				70,000,000				70,000,000		SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL		
TOTAL PROGRAMADO						246,255,235	0	0	189,998,070			0	436,253,305	0			

Elaboró: Serafin

JONNY GARCIA VANEGAS
Secretario de Planeación

**SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2009**

5.1 DEFINICIÓN DE LÍNEAS PRINCIPALES DE ACCIÓN																	
EJE / AREA/ DIMENSION:		DESARROLLO VIABLE COMPROMISO DE TODOS				META DE RESULTADO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO:										META DE RESULTADO ANUAL:	
SECTOR: INFRAESTRUCTURA Y VIAS		ESTRATEGIA ESTRUCTURAL				ASIGNAR Y GESTIONAR RECURSOS PARA RECUPERAR LA MALLA VIAL										INTERVENIR LAS VIAS TERCARIAS DEL MUNICIPIO ASIGNANDO LOS RECURSOS ECONOMICOS Y TECNICOS QUE GARANTICEN EL DESPLAZAMIENTO DE LA POBLACION RURAL Y EL NORMAL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA	
PROGRAMAS: VIAS RURALES																	
SUBPROGRAMA:		RECUPERACION MALLA VIAL RURAL															
PROYECTO Y SUS ACCIONES						FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO										ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
No.	NOMBRE DEL PROYECTO	INDICADOR	META FISICA PROPUESTA	AVANCE FISICO A LA FECHA	% DE AVANCE FISICO A LA FECHA	SGP	PROPIOS	NACIONALES	DEPARTAMENTALES	REGALIAS	CREDITO	OTROS	\$ TOTAL PROGRAMADO	\$ TOTAL EJECUTADO			

1	INTERVENTORIA, CONSTRUCCION AMPLIACION Y RECUPERACION DE PUENTES VEHICULARES RURALES MUNICIPIO DE ARBELAEZ (Convenio Interadministrativo de cooperación No. 0000235 de 2008 Accion Social y el Municipio de Arbeláez)		3.0	0	20,000,000		200,000,000								220,000,000		SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL	APORTE MUNICIPIO
2	DIAGNOSTICO, ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES URBANOS DE LA RED TERCARIA Y RED SECUNDARIA DEL DPTO. DE CUNDINAMARCA (Puente sobre la q. El Hato, Vía Lisboa, Municipio de arbeláez) Convenio SOP-V-266-2007		1.0	0	3,519,380			350,000,000							353,519,380		SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL	CONVENIO INVIAS 0489-07 (SE AUMENTO LA CANTIDAD PROGRAMADA POR TRANSPORTE CON VOLQUETA MUNICIPIO)
18				#1DIV/0!											0		SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL	CONVENIO INVIAS 0489-07
TOTAL PROGRAMADO					23,519,380	0	200,000,000	350,000,000	0	0	0	0	0	573,519,380	0			

Elaboró: Serafin

JONNY GARCIA VANEGAS
Secretario de Planeación

SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2009

5.1 DEFINICIÓN DE LÍNEAS PRINCIPALES DE ACCIÓN																	
EJE / AREA/ DIMENSION:		DESARROLLO VIABLE COMPROMISO DE TODOS					META DE RESULTADO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO:								META DE RESULTADO ANUAL:		
SECTOR: INFRAESTRUCTURA Y VIAS		ESTRATEGIA ESTRUCTURAL					FORTALECER EL BANCO DE MAQUINARIA (5maquinas actuales)								ADQUIR MAXIMO DOS EQUIPOS QUE NOS PERMITAN FORTALECER EL BANCO DE MAQUINARIA Y OPTIMIZAR EL DESARROLLO DE LAS OBRAS QUE ADELANTE LA ADMINISTRACIÓN		
PROGRAMAS: MAQUINARIA Y EQUIPO																	
SUBPROGRAMA:		ADQUISICION, MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA															
PROYECTO Y SUS ACCIONES						FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO										ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
No.	NOMBRE DEL PROYECTO	INDICADOR	META FISICA PROPUESTA	AVANCE FISICO A LA FECHA	%DE AVANCE FISICO A LA FECHA	SGP	PROPIOS	NACIONALES	DEPARTAMENTALES	REGALIAS	CREDITO	OTROS	\$ TOTAL PROGRAMADO	\$ TOTAL EJECUTADO			
1	ADQUIR UNA CORTADORA PARA PISOS CON SUS RESPECTIVOS DISCOS	No. DE MAQUINAS ADQUIRIDAS / No. TOTAL DE MAQUINAS PROGRAMADAS X 100	1		0	7,000,000							7,000,000		SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL		
2	ADQUIRIR UN CANGURO	No. DE MAQUINAS ADQUIRIDAS / No. TOTAL DE MAQUINAS PROGRAMADAS X 100	1		0	9,000,000							9,000,000		SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL		
3	ADQUISICIONN DE FILTROS, CUCHILLAS Y DIENTES PARA PARA EL BALDE RETRO					8,000,000											
4	ADQUISICIONN DE LLANTAS VOLQUETAS Y RETRO					9,000,000											
5	ADQUISICION VOLQUETA											170,000,000					
6	RECUPERACIO RETROEXCAVADORA JCB	No. DE MAQUINAS ADQUIRIDAS / No. TOTAL DE MAQUINAS PROGRAMADAS X 100	1		0							40,000,000	40,000,000		SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL		
TOTAL PROGRAMADO						33,000,000		0	0			210,000,000	56,000,000	0			

Elaboró: Serafin

JONNY GARCIA VANEGAS
Secretario de Planeación

SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2009

5.1 DEFINICIÓN DE LÍNEAS PRINCIPALES DE ACCIÓN

EJE / AREA/ DIMENSION:		DESARROLLO VIABLE COMPROMISO DE TODOS				META DE RESULTADO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO:							META DE RESULTADO ANUAL:			
SECTOR: INFRAESTRUCTURA Y VIAS		ESTRATEGIA ESTRUCTURAL				INTERCONECTAR LOS BARRIOS CENTRO - MARIANO CON LA VIA QUE CONDUCE A FUSAGASUGA							INTERCONECION DE LA CALLE 5 HASTA EL PUENTE DE LA QUEBRADA EL HATO			
PROGRAMAS: DESTAPONAMIENTO VIAL																
SUBPROGRAMA:		OPTIMIZACION MALLA VIAL														
PROYECTO Y SUS ACCIONES						FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO							ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES		
No.	NOMBRE DEL PROYECTO	INDICADOR	META FISICA PROPUESTA	AVANCE FISICO A LA FECHA	% DE AVANCE FISICO A LA FECHA	SGP	PROPIOS	NACIONALES	DEPARTAMENTALES	REGALIAS	CREDITO	OTROS			\$ TOTAL PROGRAMADO	\$ TOTAL EJECUTADO
1	TERMINACION DE LA CALLE 5 HASTA EMPALME CON EL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA EL HATO (GAVIONES)	M3 CONSTRUIDOS / M3 PROGRAMADOS X 100	60	0	0	12,000,000							12,000,000		SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL	EJECUTADO CON MAQUINARIA PERSONAL ADSCRITO A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
2	PAVIMENTACION CALLE 5 HASTA EMPALME CON EL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA EL HATO	M2 CONSTRUIDOS / M2 PROGRAMADO X 100	360		0				60,000,000				60,000,000		SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL	
3	ADECUACION CARRERA 6 ENTRE CALLE 6 Y ESTACION DE SERVICIO	No. DE VIA RECUPERADA	1		0							4,000,000	4,000,000		SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL	
TOTAL PROGRAMADO						12,000,000		0	60,000,000			4,000,000	76,000,000	0		

Elaboró: Serafin

JONNY GARCIA VANEGAS

Secretario de Planeación

SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2009

5.1 DEFINICIÓN DE LÍNEAS PRINCIPALES DE ACCIÓN		DESARROLLO VIABLE COMPROMISO DE TODOS				META DE RESULTADO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO:							META DE RESULTADO ANUAL:			
SECTOR: INFRAESTRUCTURA Y VIAS		ESTRATEGIA ESTRUCTURAL				HABILITAR LOS ANDENES DEL CENTRO DE LA CIUDAD COMO MEDIDA DE SEGURIDAD PARA LOS PEATONES							CONSTRUIR Y RECUPERAR LOS ANDENES Y SENDEROS PEATONALES DEL MUNICIPIO DE Arbeláez			
PROGRAMAS: CONSTRUCCION Y RECUPERACION DE ANDENES																
SUBPROGRAMA:		REHABILITACION DE ANDENES CENTRO DE LA CIUDAD														
PROYECTO Y SUS ACCIONES						FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO							ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES		
No.	NOMBRE DEL PROYECTO	INDICADOR	META FISICA PROPUESTA	AVANCE FISICO A LA FECHA	% DE AVANCE FISICO A LA FECHA	SGP	PROPIOS	NACIONALES	DEPARTAMENTALES	REGALIAS	CREDITO	OTROS			\$ TOTAL PROGRAMADO	\$ TOTAL EJECUTADO
1	CONSTRUCCION DE ANDENES VIA RETEN	No. DE M2 DE ANDENES Y SENDEROS / No. DE M2 ESTIMADOS A RECUPERAR X100	150		0	15,000							15,000		SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL	POR EJECUTAR
2			1		0								0		SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL	
3			0		#1/DIV/0!								0		SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL	
TOTAL PROGRAMADO						15,000		0	0			0	15,000	0		

Elaboró: Serafin

JONNY GARCIA VANEGAS

Secretario de Planeación

SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2009

5.1 DEFINICIÓN DE LÍNEAS PRINCIPALES DE ACCIÓN		DESARROLLO VIABLE COMPROMISO DE TODOS				META DE RESULTADO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO:							META DE RESULTADO ANUAL:	
SECTOR: INFRAESTRUCTURA Y VIAS		ESTRATEGIA ESTRUCTURAL				RECUPERAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO EL PARQUE DIDACTICO UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA VILA OLIMPICA (No. Estudiantes capacitados							RECUPERAR EL PARQUE TEMATICO Y REALIZAR EN EL 3 CAPACITACIONES A ESTUDIANTES SOBRE LA NORMA Y	

PROGRAMAS: CULTURA CIUDADANA						600)						SEÑALIZACIÓN A ESTACIONES DEBILITADAS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DISPOSICIONES VIGENTES EN MATERIA DE TRANSITO					
SUBPROGRAMA:		PARQUE TEMATICO															
PROYECTO Y SUS ACCIONES						FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO										ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
No.	NOMBRE DEL PROYECTO	INDICADOR	META FISICA PROPUESTA	AVANCE FISICO A LA FECHA	% DE AVANCE FISICO A LA FECHA	SGP	PROPIOS	NACIONALES	DEPARTAMENTALES	REGALIAS	CREDITO	OTROS	\$ TOTAL PROGRAMADO	\$ TOTAL EJECUTADO			
1	BRINDAR A LAS INTITUCIONES EDUCTIVAS UN ESPACIO ADECUADO PARA LA PRACTICA DE LA EDUCACION EN MATERIA DE TRANSITO PARA LOS ESTUDIANTES	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS / No. TOTAL DE CAPACITACIONES PROYECTADAS X 100	3		0	2,500							2,500		SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL	POR EJECUTAR	
2			1		0								0		SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL		
TOTAL PROGRAMADO						2,500		0	0			0	2,500	0			

Elaboró: Serafin

JONNY GARCIA VANEGAS
Secretario de Planeación

SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2009

5.1 DEFINICIÓN DE LÍNEAS PRINCIPALES DE ACCIÓN																	
EJE / AREA/ DIMENSION:		DESARROLLO VIABLE COMPROMISO DE TODOS				META DE RESULTADO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO:						META DE RESULTADO ANUAL:					
SECTOR: INFRAESTRUCTURA Y VIAS		ESTRATEGIA ESTRUCTURAL				SEÑALIZAR LAS VIAS URBANAS Y RURALES CON ELEMENTO EDUCATIVOS Y PREVENTIVOS						INSTALACION DE 20 SEÑALES VIALES EN LA ZOANA URBANA Y RURAL					
PROGRAMAS: SEÑALIZACION VIAL URBANA Y RURAL																	
SUBPROGRAMA:		SEÑALIZACION															
PROYECTO Y SUS ACCIONES						FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO										ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
No.	NOMBRE DEL PROYECTO	INDICADOR	META FISICA PROPUESTA	AVANCE FISICO A LA FECHA	% DE AVANCE FISICO A LA FECHA	SGP	PROPIOS	NACIONALES	DEPARTAMENTALES	REGALIAS	CREDITO	OTROS	\$ TOTAL PROGRAMADO	\$ TOTAL EJECUTADO			
1	SEÑALIZACION DE ZONAS URBANAS Y RURALES	No. DE SEÑALES IMPLEMENTADAS / No. TOTAL DE SEÑALES PROPUESTAS X 100	20		0	10,000,000							10,000,000		SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL	POR EJECUTAR	
2			1		0								0		SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL		
TOTAL PROGRAMADO						10,000,000		0	0			0	10,000,000	0			

Elaboró: Serafin

JONNY GARCIA VANEGAS
Secretario de Planeación

SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2009

5.1 DEFINICIÓN DE LÍNEAS PRINCIPALES DE ACCIÓN																	
EJE / AREA/ DIMENSION:		DESARROLLO VIABLE COMPROMISO DE TODOS				META DE RESULTADO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO:						META DE RESULTADO ANUAL:					
SECTOR: ORDENAMIENTO FISICO ESPACIAL		ESTRATEGIA ESTRUCTURAL				SRECUPERAR EL 100% DEL ESPACIO PUBLICO OCUPADO INDEBIDAMENTE						ADELANTAR CAMPAÑAS DIDACTICAS Y DE RECUPERACION DEL ESPACIO PUBLICO A FIN DE GENERAR UNA CULTUA DE SU OPTIMA UTILIZACION					
PROGRAMAS: ESPACIO PUBLICO																	
SUBPROGRAMA:		ESTABLECIMIENTO DE UNA POLITICA DE ESPACIO PUBLICO															
PROYECTO Y SUS ACCIONES						FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO										ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	INDICADOR	META FISICA PROPUESTA	AVANCE FISICO A LA FECHA	% DE AVANCE FISICO A LA FECHA	SGP	PROPIOS	NACIONALES	DEPARTAMENTALES	REGALIAS	CREDITO	OTROS	\$ TOTAL PROGRAMADO	\$ TOTAL EJECUTADO	ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
1	ESTABLECIMIENTO DE UNA POLITICA DE ESPACIO PUBLICO	POLITICA IMPLEMENTADA	1		0	5,000,000							5,000,000		SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL	POR EJECUTAR
2			1		0								0		SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL	
TOTAL PROGRAMADO						5,000,000		0	0			0	5,000,000	0		

Elaboró: Serafin

JONNY GARCIA VANEGAS
Secretario de Planeación

SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2009

5.1 DEFINICIÓN DE LÍNEAS PRINCIPALES DE ACCIÓN																
EJE / AREA/ DIMENSION:		DESARROLLO VIABLE COMPROMISO DE TODOS					META DE RESULTADO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO:								META DE RESULTADO ANUAL:	
SECTOR: ORDENAMIENTO FISICO ESPACIAL		ESTRATEGIA ESTRUCTURAL					RECIBIR LAS ZONAS VERDES DE LOS PROYECTOS URBANISTICOS Y OPTIMIZAR LAS EXISTENTES								MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LOS (4) PARQUES DEL PERIMETRO URBANO	
PROGRAMAS: ESPACIO PUBLICO																
SUBPROGRAMA:		MEJORAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO														
PROYECTO Y SUS ACCIONES						FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO								ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES	
No.	NOMBRE DEL PROYECTO	INDICADOR	META FISICA PROPUESTA	AVANCE FISICO A LA FECHA	% DE AVANCE FISICO A LA FECHA	SGP	PROPIOS	NACIONALES	DEPARTAMENTALES	REGALIAS	CREDITO	OTROS	\$ TOTAL PROGRAMADO			\$ TOTAL EJECUTADO
1	OPTIMIZACION E IMPLEMENTACION DE LAS ZONAS VERDES DE Arbeláez	No. DE ZONAS VERDES INTERVENIDAS / No. DE ZONAS VERDES PROYECTADAS INTERVENIR X 100	4	4	100	25,000,000							25,000,000		SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL	
2			1		0								0		SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL	
TOTAL PROGRAMADO						25,000,000		0	0			0	25,000,000	0		

Elaboró: Serafin

JONNY GARCIA VANEGAS
Secretario de Planeación

SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2009

5.1 DEFINICIÓN DE LÍNEAS PRINCIPALES DE ACCIÓN																
EJE / AREA/ DIMENSION:		DESARROLLO VIABLE COMPROMISO DE TODOS					META DE RESULTADO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO:								META DE RESULTADO ANUAL:	
SECTOR: ORDENAMIENTO FISICO ESPACIAL		ESTRATEGIA ESTRUCTURAL					EXPEDIR CERTIFICADO DE VIABILIDAD DE LOS PROYECTOS PRESENTADOS Y GESTIONADOS POR LA COMUNIDAD QUE REPRESENTA OBRAS DE DESARROLLO PARA EL MUNICIPIO								ASESORAR Y CAPACITAR A LA COMUNIDAD EN LA ELABORACION DE PROYECTOS Y EXPEDIR SUS RESPECTIVAS VIABILIDADES	
PROGRAMAS: APOYO A INICIATIVAS CIUDADANAS																
SUBPROGRAMA:		PROYECTOS SOCIALES Y / O COMUNITARIOS														
PROYECTO Y SUS ACCIONES						FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO								ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES	
No.	NOMBRE DEL PROYECTO	INDICADOR	META FISICA PROPUESTA	AVANCE FISICO A LA FECHA	% DE AVANCE FISICO A LA FECHA	SGP	PROPIOS	NACIONALES	DEPARTAMENTALES	REGALIAS	CREDITO	OTROS	\$ TOTAL PROGRAMADO			\$ TOTAL EJECUTADO
1	APOYO A GESTION COMUNITARIA	No. PROYECTOS VIABILIZADOS / No. TOTAL DE PROYECTOS PRESENTADOS X 100	10	1	10								0		SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL	

2			1	0									0		SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL
TOTAL PROGRAMADO					0	0	0						0	0	

Elaboró: Serafin

JONNY GARCIA VANEGAS
Secretario de Planeación

**SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2009**

5.1 DEFINICIÓN DE LÍNEAS PRINCIPALES DE ACCIÓN															ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
EJE / AREA/ DIMENSION:		DESARROLLO VIABLE COMPROMISO DE TODOS			META DE RESULTADO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO:											
SECTOR: ORDENAMIENTO FISICO ESPACIAL		ESTRATEGIA ESTRUCTURAL			REALIZAR OBRAS DE MANTENIMIENTO Y / O CONSERVACION DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS DE ARBELÁEZ										REMODELAR Y ADECUAR LOS EDIFICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO	
PROGRAMAS: EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		CONSTRUCCION, REMODELACION, ADECUACION Y DOTACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES														
SUBPROGRAMA:		CONSTRUCCION, REMODELACION, ADECUACION Y DOTACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES														
PROYECTO Y SUS ACCIONES					FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO										ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
No.	NOMBRE DEL PROYECTO	INDICADOR	META FISICA PROPUESTA	AVANCE FISICO A LA FECHA	%DE AVANCE FISICO A LA FECHA	SGP	PROPIOS	NACIONALES	DEPARTAMENTALES	REGALIAS	CREDITO	OTROS	\$ TOTAL PROGRAMADO	\$ TOTAL EJECUTADO		
1	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	No. DE EDIFICIOS INTERVENIDOS / No. DE EDIFICIOS PROGRAMADOS X 100	4		0	38,000,000							38,000,000		SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL	
2					#iDIV/0!								0		SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL	
TOTAL PROGRAMADO						38,000,000		0	0			0	38,000,000	0		

Elaboró: Serafin

JONNY GARCIA VANEGAS
Secretario de Planeación

**SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2009**

5.1 DEFINICIÓN DE LÍNEAS PRINCIPALES DE ACCIÓN															ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
EJE / AREA/ DIMENSION:		DESARROLLO VIABLE COMPROMISO DE TODOS			META DE RESULTADO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO:											
SECTOR: ORDENAMIENTO FISICO ESPACIAL		ESTRATEGIA ESTRUCTURAL			GESTIONAR RECURSOS Y ELABORAR EL ESTUDIO										DETERMINAR MEDIANTE LA ELABORACION DE UN ESTUDIO LA UBICACIÓN DE LA ESCOMBRERA MUNICIPAL	
PROGRAMAS: PLANIFICACION TERRITORIAL		ESTUDIOS ESPECIALES														
SUBPROGRAMA:		ESTUDIOS ESPECIALES														
PROYECTO Y SUS ACCIONES					FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO										ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
No.	NOMBRE DEL PROYECTO	INDICADOR	META FISICA PROPUESTA	AVANCE FISICO A LA FECHA	%DE AVANCE FISICO A LA FECHA	SGP	PROPIOS	NACIONALES	DEPARTAMENTALES	REGALIAS	CREDITO	OTROS	\$ TOTAL PROGRAMADO	\$ TOTAL EJECUTADO		
1	REVISION Y MODIFICACION DEL EOT ESTUDIO Y UBICACIÓN DE LA ESCOMBRERA MUNICIPAL	ACTIVIDADE REALIZADA ACITIDAD PROGRAMADA	1		0	35,000,000							35,000,000		SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL	SE INCLUYE DENTRO DEL ESTUDIO DEL E.O.T
2			1		0								0		SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL	
TOTAL PROGRAMADO						35,000,000		0	0			0	35,000,000	0		

Elaboró: Serafin

JONNY GARCIA VANEGAS
Secretario de Planeación

**SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2009**

S.1 DEFINICIÓN DE LÍNEAS PRINCIPALES DE ACCIÓN																	
EJE / AREA/ DIMENSION:		DESARROLLO VIABLE COMPROMISO DE TODOS				META DE RESULTADO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO:										META DE RESULTADO ANUAL:	
SECTOR: ORDENAMIENTO FISICO ESPACIAL		ESTRATEGIA ESTRUCTURAL				REGLAMENTAR MEDIANTE EL PLAN PARCIAL LO RELATIVO AL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS ZONAS SUBURBANAS DEL MUNICIPIO DE ARBELAEZ										ELABORACION DEL PLAN PARCIAL DE LA MESA DEL MEDIO	
PROGRAMAS: PLANIFICACION TERRITORIAL																	
SUBPROGRAMA: PLANES PARCIALES																	
PROYECTO Y SUS ACCIONES						FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO										ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
No.	NOMBRE DEL PROYECTO	INDICADOR	META FISICA PROPUESTA	AVANCE FISICO A LA FECHA	% DE AVANCE FISICO A LA FECHA	SGP	PROPIOS	NACIONALES	DEPARTAMENTALES	REGALIAS	CREDITO	OTROS	\$ TOTAL PROGRAMADO	\$ TOTAL EJECUTADO			
1	ELABORACION PLAN PARCIAL DE LA ZONA SUB URBANA DENOMINADA LA MESA DEL MEDIO Y TISCINCE	ACTIVIDA REALIZADA ACITIVIDA PROGRAMADA	2		0	20,000,000							20,000,000		SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL	POR EJECUTAR	
2			1		0								0		SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL		
TOTAL PROGRAMADO						20,000,000		0	0			0	20,000,000	0			

Elaboró: Serafin

JONNY GARCIA VANEGAS
Secretario de Planeación

JONNY GARCIA VANEGAS
Secretario de Planeación

**SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2009**

S.1 DEFINICIÓN DE LÍNEAS PRINCIPALES DE ACCIÓN																	
EJE / AREA/ DIMENSION:		DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO				META DE RESULTADO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO:										META DE RESULTADO ANUAL:	
SECTOR: VIVIENDA		ESTRATEGIA ESTRUCTURAL				ADJUDICAR 50 UNIDADES DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EN EL PERIMETRO RURAL										ADJUDICAR 15 VIVIENDAS NUEVAS DE INTERES SOCIAL EN EL SECTOR RURAL	
PROGRAMAS: VIVIENDA DE INTERES SOCIAL																	
SUBPROGRAMA: VIVIENDA RURAL NUEVA DE INTERES SOCIAL																	
PROYECTO Y SUS ACCIONES						FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO										ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES
No.	NOMBRE DEL PROYECTO	INDICADOR	META FISICA PROPUESTA	AVANCE FISICO A LA FECHA	% DE AVANCE FISICO A LA FECHA	SGP	PROPIOS	NACIONALES	DEPARTAMENTALES	REGALIAS	CREDITO	OTROS	\$ TOTAL PROGRAMADO	\$ TOTAL EJECUTADO			

1	CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS	No. DE UNIDADES CONSTRUIDAS / No. DE UNIDADES PROGRAMADAS	23	0	38,000,000								112,000,000		SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL
2			1	0									0		SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL
TOTAL PROGRAMADO					38,000,000	0	112,000,000	0							

Elaboró: Serafin

JONNY GARCIA VANEGAS

Secretario de Planeación

**SISTEMA DEPARTAMENTAL DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN MUNICIPAL
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2009**

5.1 DEFINICIÓN DE LÍNEAS PRINCIPALES DE ACCIÓN																
EJE / AREA/ DIMENSION:		DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO				META DE RESULTADO PARA EL PERIODO DE GOBIERNO:								META DE RESULTADO ANUAL:		
SECTOR: VIVIENDA		ESTRATEGIA ESTRUCTURAL				LLEVARA ACABO EL MEJORAMIENTO DE 50 UNIDADES DE VIVIENDA URBANA Y 50 UNIDADES DE VIVIENDA DEL SECTOR RURAL								MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE 6 FAMILIAS ARBELAENECS MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS		
PROGRAMAS:		VIVIENDA DE INTERES SOCIAL														
SUBPROGRAMA:		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA Y RURAL														
PROYECTO Y SUS ACCIONES						FUENTES DE RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PRESENTE AÑO								ENTIDAD RESPONSABLE	OBSERVACIONES	
No.	NOMBRE DEL PROYECTO	INDICADOR	META FISICA PROPUESTA	AVANCE FISICO A LA FECHA	% DE AVANCE FISICO A LA FECHA	SOP	PROPIOS	NACIONALES	DEPARTAMENTALES	REGALIAS	CREDITO	OTROS	\$ TOTAL PROGRAMADO	\$ TOTAL EJECUTADO		
1	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ARBELAEZ	No. DE VIVIENDA MEJORADAS / No. TOTAL DE VIVIENDAS PROGRAMADAS X 100	15		0	90,000,000							90,000,000		SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL	
2	PROGRAMA DE VIVIENDA NUEVA URBANA SUBSIDIO MINISTERIO	No. DE VIVIENDA MEJORADAS / No. TOTAL DE VIVIENDAS PROGRAMADAS X 100	15		0			80,000,000					80,000,000		SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL	
TOTAL PROGRAMADO						90,000,000		80,000,000	0			0	170,000,000	0		

Elaboró: Serafin

JONNY GARCIA VANEGAS

Secretario de Planeación