


RENDICION DE CUENTAS 2012

GOBIERNO MUNICIPAL



RENDICION DE CUENTAS



EJE : BARRANCABERMEJA ORDENADA, SOSOSTENIBLE Y FUTURISTA		
PROGRAMAS	INVERSION	IMPACTO
<p>MOVILIDAD Y TRANSPORTE PARA UNA ACCESIBILIDAD SEGURA Y EFICIENTE (Plan Maestro de Movilidad y transporte)</p>	<p>\$33.113.581.240,40</p> <p>(incluye recursos Vía Yuma)</p>	<p>EN TEMA VIAL: MEJORA EN LA MOVILIDAD</p> <p>EN TEMA DE ESTABILIDAD DE TALUDES: SEGURIDAD Y MITIGACION DE RIESGOS</p>

RENDICION DE CUENTAS

EJE : BARRANCABERMEJA ORDENADA, SOSOSTENIBLE Y FUTURISTA

PROGRAMAS	INVERSION	IMPACTO
MOVILIDAD Y TRANSPORTE PARA UNA ACCESIBILIDAD SEGURA Y EFICIENTE (Renovación y Mejoramiento Urbano)	\$7.386.984.500	COMODIDAD Y SEGURIDAD PARA LOS PEATONES Y EN ESTUDIOS: PROYECTOS PARA LA POSTERIOR EJECUCION

RENDICION DE CUENTAS

EJE : BARRANCABERMEJA ORDENADA, SOSOSTENIBLE Y FUTURISTA

PROGRAMAS	INVERSION	IMPACTO
<p>ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD Y SATISFACCION DE LOS USUARIOS</p> <p>(Acceso a los servicios públicos de calidad y satisfacción de los usuarios)</p> <p>Subp: Agua Potable y saneamiento básico</p>	\$11.182.524.682,92	Mantener y garantizar la cobertura del servicio.

RENDICION DE CUENTAS

EJE : BARRANCABERMEJA ORDENADA, SOSOSTENIBLE Y FUTURISTA

PROGRAMAS	INVERSION	IMPACTO
<p>ACCESO_A_LOS_SERVICIOS PUBLICOS_DE_CALIDAD_Y SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS (Servicios públicos con calidad para todos)</p>	<p>\$8.057.021.327</p> <p>Sin gasificación porque no se ejecutó</p>	<p>Mejorar calidad de vida y seguridad a los sectores intervenidos</p>

RENDICION DE CUENTAS

Meta de Producto	Proyecto de Inversión	Indicador Meta de Producto	Meta 2012	Logro 2012	Recursos ejecutados	% Ejecución	Estrategias / Actividades
Mantener en funcionamiento las iluminarias existentes	Renovacion de los Servicios Publicos con Calidad para Todos	Número de iluminarias mantenidas	16250	22069	\$ 3.266.808.365,0	100%	Actividades ejecutadas según el contrato de concesión No.0424-99 y de Interventoria No.0423-99.
Ampliar en 1.000 nuevas luminarias en el zona urbana del Municipio	Renovacion de los Servicios Publicos con Calidad para Todos	Número de luminarias instaladas	250	909	\$ 2.967.587.688,0	100%	Actividades ejecutadas según el contrato de concesión No.0424-99 y de Interventoria No.0423-99 según actas parciales 1,2 y 3 de 2012.
Instalar 300 nuevas luminarias en el zona rural del Municipio.	Renovacion de los Servicios Publicos con Calidad para Todos	Número de luminarias instaladas	50	878	\$ 1.822.625.274,0	100%	Actividades ejecutadas según el contrato de concesión No.0424-99 y de Interventoria No.0423-99 según actas parciales 1,2 y 3 de 2012.
Aumentar el número de metros lineales de red de acueducto en corregimientos.	Renovacion de los Servicios Publicos con Calidad para Todos	Metros de red de acueducto construidos en corregimientos	1000	1800	\$ 4.746.249.514,2	100%	Actividades ejecutadas según el contrato de obra No.1123-11.
Subsidiar el 100% de los usuarios de acueducto de los estratos 1, 2 y 3, como inversión social, de conformidad con la Ley 142 de 1994	Proyecto de Inversión	% de usuarios de acueducto subsidiados de los estratos 1, 2 y 3	1	1	\$ 2.968.158.350,0	100%	Actividades ejecutadas según Convenio 0385-12
Rehabilitar 8.000 metros lineales de redes de alcantarillado sanitario urbano.	Construcción y Rehabilitación de los Sistemas de Alcantarillado Sanitarios y Pluviales	Metros lineales de redes rehabilitadas	1000	141	\$ 263.304.487,0	1%	Actividades ejecutadas según Convenio 1024-11
Subsidiar el 100% de los usuarios de alcantarillado de los estratos 1, 2 y 3, como inversión social, en los términos de la Ley 142 de 1994.	Proyecto de Inversión	% de usuarios de alcantarillado subsidiados de los estratos 1, 2 y 3	1	1	\$ 1.368.980.202,0	100%	Actividades ejecutadas según Convenio 0385-12
Aumentar en 2.000 metros lineales de red de alcantarillado pluvial (urbano) construidos en el Municipio	Construcción y Rehabilitación de los Sistemas de Alcantarillado Sanitarios y Pluviales	Metros de red de alcantarillado pluvial (urbano) construidos en el Municipio	300	250	\$ 466.851.927,7	83%	Actividades ejecutadas según Convenio 1024-11

RENDICION DE CUENTAS

Meta de Producto	Proyecto de Inversión	Indicador Meta de Producto	Meta 2012	Logro 2012	Recursos ejecutados	% Ejecución	Estrategias / Actividades
Rehabilitar 10,5 kilómetros de la malla vial urbana	Implementación del plan maestro de movilidad y transporte	Kilómetros de red vial rehabilitados	2,31	2,6	\$ 1.555.118.040,0	100%	Actividades ejecutadas según contrato de insumos No.1012-11
Priorizar 63 kilómetros de malla vial rural a mantener	Implementación del plan maestro de movilidad y transporte	Kilómetros de la red vial con mantenimiento rutinario	0,5	89,3	\$ 1.190.657.400,0	100%	Actividades ejecutadas según contrato de insumos No.1012-11
Pavimentar 4 kilómetros de vías existentes.	Implementación del plan maestro de movilidad y transporte	Kilómetros de la red vial pavimentados	1	3,38	\$ 12.408.504.785,4	100%	Actividades ejecutadas según contratos de obra Nos. 1101-11,1119-11,1096-11,1100-11,1098-11,1021-11.
Construir obras para estabilización de taludes.	Implementación del plan maestro de movilidad y transporte	Metros lineales de taludes estabilizados	100	45	\$ 310.513.744,0	45%	Actividades ejecutadas según contrato de obra No.0959-11
Realizar 11 estudios y diseños para proyectos de infraestructura vial y otros modos de transporte (vías, optimización del sistema vial del Municipio, puentes, otros).	Implementación del plan maestro de movilidad y transporte	Número de Estudios y diseños realizados	2	2	\$ 3.550.606.500,0	100%	Actividades ejecutadas mediante el contrato interadministrativo No.0716-12
Gestionar la viabilidad de la construcción de la gran vía yuma.	Implementación del plan maestro de movilidad y transporte	Vía Yuma viabilizada	0		\$ 14.000.000.000,0	0%	se realizó el aporte del recurso para el cumplimiento de la meta
Realizar 4 estudios y diseños de proyectos de importancia estratégica de equipamiento urbano para la construcción.	Renovación y mejoramiento urbano	Número de Estudios y diseños realizados para la construcción	1	4	\$ 7.116.984.500,0	100%	Actividades ejecutadas mediante el contrato interadministrativo No.0716-12
Remodelar, modernizar y conservar el perfil de los senderos peatonales.	Renovación y mejoramiento urbano	Metros lineales atendidos	0	675	\$ 196.173.431,0	100%	Actividades ejecutadas mediante el contrato de obra No.1119-11.

RENDICION DE CUENTAS

EJECUCION INFRAESTRUCTURA 2012	
PRESUPUESTO INICIAL	\$ 37.844.271.968,00
PRESUPUESTO DEFINITIVO	\$ 141.717.356.911,90
TOTAL DISPONIBILIDADES	\$ 118.381.649.633,01
TOTAL REGISTROS	\$ 67.069.949.921,78

RENDICION DE CUENTAS

DATOS ALUMBRADO PUBLICO

	2011	2012
EXCEDENTES GENERADOS	5.612.164.150	3.418.045.415
SALDO DE EXCEDENTES DISPONIBLES PARA INVERTIR EN OBRAS DE EXPANSION Y MODERNIZACION EN EL 2013		3.878.356.603

GOBIERNO MUNICIPAL

