

CÓDIGO	PROGRAMA	SUBPRO-GRAMA	PROYECTO	ACTIVIDADES	NOMBRE DEL INDICADOR	META PROGRAMADA Plan de Desarrollo	% POR EJECUTAR CON BASE EN LA META	META EJECUTADA ACUMULADA (en números ó % 2012-2013)	ANUALIZACIÓN META					RECURSOS PROGRAMADOS PARA LA VIGENCIA EN MILLONES DE PESOS						RECURSOS EJECUTADOS ACUMULADOS EN MILLONES DE PESOS (2012-2013)	OBSERVACIONES				
									TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	TOTAL	SGP	REGALIAS	REC. PROPIOS	DEST. ESPEC.	CREDITO	COFINAN			TOTAL			
2,3,1,1	VIVIENDA	VIVIENDA	Apoyar, acompañar y asistir técnicamente los proyectos para la materialización de las Juntas de Vivienda Comunitaria.	APOYAR TÉCNICAMENTE LA URBANIZACIONES EN PROCESO DE CONSTRUCCION, REUNIONES CON COMUNIDADES	% de proyectos de vivienda apoyados técnicamente	Apoyo del 100% de las proyectos de vivienda técnicamente	25%	25%					X					2.000					2000,00	60.000,00	SE HA APOYADO LA URBANIZACIONES BALCONES DEL MOLINO, SE SUBSIDIO A LA URBANIZACION LAS PALMAS 2 MILLONES POR USUARIO
2,3,1,2	VIVIENDA	VIVIENDA	Gestión de recursos y alianzas para la adquisición de terrenos para programas de vivienda de interés social	REUNIONES CON POSIBLES BENEFICIARIOS Y RECEPCION DE PROPUESTAS	Recursos gestionados y alianzas realizadas para la adquisición de tierras	Recursos económicos gestionados y 2 alianzas realizadas para la adquisición de tierras	50%	40%					X								100.000	100.000	0,00	SE HAN REALIZADO GESTIONES Y ALIANZAS PARA LA ADQUISICION DE TIERRAS	
2,3,1,3	VIVIENDA	VIVIENDA	Realización de mejoramiento de viviendas	LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, CONVOCATORIAS, CONTRATACIONES	No. de mejoramiento realizados	Mejoramiento de 400 viviendas en zona urbana y corregimientos	50%	50%					X							100.000	250.000	350.000	400.000,00	DURANTE EL AÑO SE HAN REALIZADO MEJORAMIENTO ZONA URBANA Y RURAL	
2,3,1,4	VIVIENDA	VIVIENDA	Construcción de vivienda nuevas de interés social y prioritario	LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, VISITAS DE CAMPO, CONTRATACIONES	No. de vivienda construidas	Construcción de 600 viviendas de interés social y prioritario para familias menos favorecidas y en situación de desplazamiento y en alto riesgo	33%	40%					X					100.000	150.000	600.000	850.000	1.100.000,00	EN ESTE AÑOS SE ESTAN EJECUTANDO 100 VIVIENDA GRATIS, 100 CON EL COMITÉ Y 28 EN VAGADITA		
2,3,1,6	VIVIENDA	VIVIENDA	Adelantar los procesos para la legalización de predios donde se haya construido vivienda	CONVOCATORIAS, REUNIONES Y GESTIONES CON EL GOBIERNO NACIONAL	No. de títulos realizados	Realización de 600 títulos de vivienda	100%	50%					X					10.000			80.000	90.000	10.500,00	EL PROCESO SE ENCUENTRA EN EJECUCION A LA FECHA SE HAN LEGALIZADO 54 PREDIOS Y SE ENCUENTAN INSCRITOS 1333 Y EL PROYECTO ES HASTA EL 2020	
2,3,1,7	VIVIENDA	VIVIENDA	Crear el programa "Banco de Materiales", para ayudar a las familias a la construcción y mejoramiento de viviendas a través del aporte en materiales de construcción	CONTRATACIONES, INFORMES E INVENTARIOS	Banco de materiales creado y funcionando	Crear un banco de materiales para la construcción y mejoramientos de viviendas como subsidio en especie	50%	50%					X					100.000				100.000	250.000,00	SE HAN SUMINISTRADO MATERIALES PARA MEJORAMIENTOS Y PARA ATENCION DE EMERGENCIAS	
2,3,1,9	VIVIENDA	VIVIENDA	Planificación zonas de crecimiento urbano	VISITAS DE CAMPO, LEVANTAMIENTOS Y DIGNOSTICO	Plan construido	Realización de plan parcial en asocio con particulares de zonas de expansión	100%						X								20.000	20.000	40.000	100.000,00	SE REALIZO EL DIAGNOSTICO DEL PLAN BASICO DE ORDENAMIENTO
2,3,1,10	VIVIENDA	VIVIENDA	Clasificar y evaluar zonas de amenaza alta	VISITAS DE CAMPO, LEVANTAMIENTOS Y DIGNOSTICO	% de área municipal con estudio de evaluación de amenaza	50% de zonas de riesgo clasificadas y evaluadas	100%	100%					X								20.000	20.000	40.000	1.200,00	SE DETERMINARON LAS ZONAS EN EL PBOT Y EL PLAN DE GESTION DEL RIESGO
2,3,1,11	VIVIENDA	VIVIENDA	Realizar estudios hidrológicos e hidráulicos de la quebrada Santa Bárbara	GESTIONES Y PRESENTACION DE PROYECTO	No. de estudios	Un estudio hidrológico e hidráulico realizado	100%	0%					X								30.000	40.000	0,00	SE SOLICITARA CREDITO PARA SU REALIZACION	
2,3,1,12	VIVIENDA	VIVIENDA	Mejoramiento, organización y unificación de la nomenclatura urbana	GESTIONES Y PRESENTACION DE PROYECTO	% Nomenclatura mejorada y organizada	50% Nomenclatura mejorada y organizada	100%	0%					X								10.000	30.000	0,00	NO SE HA REALIZADO SE NECESITA GESTIONAR UN PRESTAMO PARA LA ESTRATIFICACION	

2,3,1,13	VIVIENDA	VIVIENDA	Control urbano permanente para evitar ocupaciones de zonas de alto riesgo	CONTRATACION E INFORMES DE LOS EVENTOS	No de Visitas semanales	Realizar una visita semanal a zonas determinadas en alto riesgo	25%	25%											3.000		3.000	10.000,00	SE HAN REALIZADO LAS VISITAS A LAS PERSONAS QUE REPORTAN ALGUN RIESGO INMINENTE				
4,1,1,2	SANEAMIENTO	4,1,1 SANEAMIENTO BASICO	Construcción de planes maestros de alcantarillado y sistemas de tratamiento de aguas negras en 5 corregimientos	REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONTRATACIONES	No.de sistemas de tratamientos de aguas negras construidos	5 planes maestros construidos de aguas residuales	25%	25%													250.000	300.000	550.000	300.000,00	SE HAN REALIZADO LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE LOS CORREGIMIENTO		
4,1,1,3	SANEAMIENTO	4,1,1 SANEAMIENTO BASICO	Ampliación de redes de acueducto y alcantarillado en cabecera, zonas de crecimiento, y corregimientos	REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONTRATACIONES	No. de sistemas construidos	Construcción de redes de acueducto y alcantarillado en zonas de crecimiento urbano	33%	10%							100.000	150.000							250.000	25.000,00	SE HAN REALIZADO LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA AGUADA, SAN LUIS, CHAPARRALITO Y LA ZONA DE EXPANSION INICIO 2014		
4,1,1,4	SANEAMIENTO	4,1,1 SANEAMIENTO BASICO	Construcción de colectores y redes de alcantarillado urbano y rurales	REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONTRATACIONES	No. de colectores	2 colectorias	50%	25%							80.000	10.000							100.000	190.000	23.000,00	EN SAN LUIS	
4,1,1,5	SANEAMIENTO	4,1,1 SANEAMIENTO BASICO	Construcción de sistemas alterno para tratamientos de aguas negras	REALIZACION DE ESTUDIOS	No. de sistemas alternos de aguas negras	Construcción de 100 tratamientos alternos individuales en la zona rural	25%	25%							50.000								80.000	130.000		50 POZOS EN QUEDRABA ARRIBA	
4,1,2,2	SANEAMIENTO	4,1,2 AGUA POTABLE	Construcción de planes maestros de acueducto y sistemas de tratamiento de agua potable en 4 corregimientos	REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS,	No.de sistemas de tratamientos de agua potable construidos	4 planes maestros construidos de agua potable	33%	10%							100.000	100.000							500.000	700.000	0,00	SE HAN REALIZADO LOS ESTUDIOS SE INICIA EN 2014	
4,1,2,3	SANEAMIENTO	4,1,2 AGUA POTABLE	Gestionar los recursos económicos y técnicos para subir la bocatoma de captación del agua que surte el acueducto municipal hasta la Piedra Quebrada Arriba	REALIZACION DE ESTUDIOS PARA DETERMINAR ALTERNATIVAS MAS VIABLE	captación de agua que surte el acueducto municipal mejorada	Optimización de acueducto urbano	100%	80%							100.000								100.000	200.000	0,00	SE DETERMINÓ QUE NO SE VA A SUBIR LA BOCATOMA SE VA A REALIZAR UN SANEAMIENTO A LA QUEBRADA	
4,1,2,4	SANEAMIENTO	4,1,2 AGUA POTABLE	Velar constantemente por la calidad del agua para consumo y la continuidad en el servicio	TOMA DE MUESTRAS	Promedios de horas de prestación de servicio diario de agua potable en área urbana	24 Horas de servicios y calidad de agua para consumo de acuerdo a las normas	25%	25%																1.000	1.000	0,00	SE REALIZA MONITORIO CONTINUO A TRAVEZ DE INGETOTAL Y LA OFICINA DE SANIDAD EL SERVICIO SE GARANTIZA DE MANERA CONTINUA
4,1,2,5	SANEAMIENTO	4,1,2 AGUA POTABLE	Optimización de acueductos rurales	REALIZACION DE ESTUDIO SY DISEÑOS, CONTRATACIONES	Incremento de cobertura en agua en la zona rural	5 acueducto rurales construidos y óptimos	25%	25%							25.000									25.000	50.000	80.000,00	SE ESTÁ REALIZANDO EL LIBANO, SAN POEDRO ARRIBA Y LA SOLITA CON EL APOYO DEL COMITÉ

4,1,2,6	SANEAMIENTO	4,1,2 AGUA POTABLE	Apoyo en la legalización de juntas de acueductos rurales	REALIZACION DE CAPACITACIONES Y VISITVAS A LOS ACUEDUCTOS	No.de juntas prestadoras de servicios públicos legalizadas	10 juntas administradoras de acueducto legalizadas	50%	40%											2.000				2.000	15.000,00	SE ESTAN REALIZANDO CAPACITACIONES CONTINUAS PARA LOS ACUEDUCTOS RURALES Y SE ESTAN LEGALIZANDO			
4,1,3,1	SANEAMIENTO	4,1,3 ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO	Ampliar coberturas en energía en zona rural	REALIZACION DE CONVOCATORIAS	Cobertura en servicio de energía eléctrica	100% de cobertura en el municipio de Andes	50%	0%															80.000	80.000	0,00	SE HAN REALIZADO CONVOCATORIAS PERO NO SE HA RECIBIDO SOLICITUDES		
4,1,3,2	SANEAMIENTO	4,1,3 ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO	Ampliar coberturas en Gas domiciliario	PRESENTACION DE PROYECTOS Y GESTIONES CON EL MINISTERIO	Cobertura total de gas natural en la zona urbana	55 % de Cobertura total de gas natural en la zona urbana	50%	0%															50.000	50.000	0,00	No se ha realizado		
4,1,3,3	SANEAMIENTO	4,1,3 ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO	Mantenimiento de alumbrado publico	SUSCRIPCION DE CONVENIOS	No de lámparas reparadas	300 Lámparas	33%	33%																120.000	120.000	62.809,00	CONVENIO CON LA EPA PARA ESTE	
4,1,3,4	SANEAMIENTO	4,1,3 ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO	Ampliación de cobertura en alumbrado publico	SUSCRIPCION DE CONVENIOS	Ampliación cobertura de alumbrado publico	30% de ampliación en alumbrado publico	50%	50%																50.000	50.000	30.000,00	CONVENIO CON LA EPA PARA 30 LUMINIRIAS NUEVA	
4,1,4,1	SANEAMIENTO	4,1,4 SERVICIO DE ASEO	Fortalecimiento del PGIRs	SUSCRIPCION DE CONVENIOS	% de residuos sólidos generados, dispuestos de manera adecuada en relleno sanitario	Disminución en 10% el volumen de basuras que llegan al relleno sanitario	50%	100%																10.000	10.000	20.000,00	CONVENIO CON LA EPA	
4,1,4,2	SANEAMIENTO	4,1,4 SERVICIO DE ASEO	realizar campañas de reciclaje y buen manejo de las basuras	SUSCRIPCION DE CONVENIOS	No. de campañas de reciclaje	Realizar 2 campañas por año sobre manejo integral de las basuras	33%	33%																	5.000	10.000	10.000,00	HACE PARTE INTEGRAL DEL PGIRS
4,1,4,3	SANEAMIENTO	4,1,4 SERVICIO DE ASEO	Gestión de recursos para la construcción de nuevo relleno sanitario subregional	SUSCRIPCION DE CONVENIOS	Nuevo relleno sanitario	Recursos gestionados para nuevo relleno sanitario	100%	20%																	1.000.000	1.000.000	0,00	SE REALIZO CONVENIO CON EPA PARA AMPLIACION DEL EXISTENTE EN EL AÑO 2012
4,1,4,4	SANEAMIENTO	4,1,4 SERVICIO DE ASEO	Adecuación de nueva celda en relleno sanitario actual	SUSCRIPCION DE CONVENIOS	M2 cuadrados construidos	Celda construida en relleno sanitario actual	50%	50%																	20.000	20.000	0,00	SE REALIZO CON AL EPA

4,2,1,2	VIAS	4,2 VIAS Y TRANSPORTE	Tramitar los recursos para la construcción en el Municipio de Andes de una Terminal de Transporte como punto de organización de la movilidad municipal.	REALIZACION DE PROYECTOS Y PRESENTACION DE ESTOS	Terminal de transporte funcionando	Construcción de una terminal de transporte	50%	10%												5.000.000	5.000.000	1.000.000,00	SE PRESENTÓ PROYECTOS PARA LA PRIMERA FASE TAQUILLA (148 millones con recursos de Regalías)							
4,2,1,4	VIAS	4,2 VIAS Y TRANSPORTE	Gestionar los recursos para la construcción de un cable aéreo de turismo y pasajeros en el municipio de Andes.	REALIZACION DE ESTUDIOS PARA DETERMINAR VIABILIDAD	Cable aéreo al servicio de pasajeros	Construcción de cable aéreo para mejorar la movilidad entre sectores en la cabecera municipal	100%	0%												20.000	1.200.000	1.220.000	0,00	LUEGO DE ESTUDIOS REALIZOS SE DETERMINO QUE NO ERA VIABLE						
4,2,1,6	VIAS	4,2 VIAS Y TRANSPORTE	Construcción de puentes para la conexión vial de zonas	DISEÑOS Y CONTRATACION	No. de puentes construidos	Construcción de 3 puentes	33,00%	33%														30.000	180.000	210.000	42.000,00	EN CONSTRUCCION 3 PUENTES				
4,2,1,11	VIAS	4,2 VIAS Y TRANSPORTE	Rehabilitación y mejoramiento de las vías terciarias	CONTRATACION Y PROGRAMACION DE MAQUINARIA	Km de vías rehabilitadas y mejoradas	Rehabilitación y de mejoramiento de 200 km de vías terciarias	25%	40%														25.000	200.000	250.000	400.000,00	SE HAN REABILITADO 200 KILOMETROS DE VIAS TERCARIAS				
4,2,1,12	VIAS	4,2 VIAS Y TRANSPORTE	Apertura de vías en zona urbana y rural	SUSCRIPCION DE ACUERDOS CON LA GOBERNACION	No de vías aperturas	Apertura de dos vías	50%	50%															12.000	12.000	12.000	0,00	SE REALIZO CON LA GOBERNACION LA APERTURA DE UNA VIA			
4,3,1,1	EQUIPAMIENTO	4,3 EQUIPAMIENTO	Gestionar los recursos para la adecuación de la Plaza de Mercado y el Matadero subregional (Planta de Sacrificio), cumpliendo con los requisitos del INVIMA para la manipulación y mantenimiento de alimentos	CONTRATACION Y DISEÑOS	Plaza de mercado y matadero mejorada de acuerdo a normas	Adecuar según las normas del INVIMA la plaza de mercado y matadero Municipal	100%	50%																20.000	500.000	520.000	170.000,00	SE HAN REALIZADOS DIVERSAS ADECUACIONES EN EL BENEFICIADERO Y LA PLAZA DE MERCADO		
4,3,1,2	EQUIPAMIENTO	4,3 EQUIPAMIENTO	Mantenimiento casa galería y complejo cultural	DISEÑOS Y CONTRATACION	Infraestructura cultural mejorada	Mantenimiento de casa Galería y complejo cultural	50%	50%																10.000	30.000	30.000	14.000,00	TERMINACION DEL MUSEO		
4,3,1,3	EQUIPAMIENTO	4,3 EQUIPAMIENTO	mejoramiento de puestos de salud	CONTRACION ES	No. de centros de salud mejorados y remodelados	Mantenimiento y remodelación de 4 centros de salud	50%	40%																	15.000	15.000	35.000,00	SE TERMINO DEL PUESTO DE SALUD DE QUEBRADA ARRIBA Y MEJORAMIENTO DE SANTA RITA		
4,3,1,4	EQUIPAMIENTO	4,3 EQUIPAMIENTO	Realizar un mantenimiento periódico preventivo de las instalaciones deportivas y recreativas de las zonas rurales y urbanas	SE REALIZARON CONTRATACIONES	No de placas mejoradas	Mejoramiento de 20 placas	33%	33%																	15.000	15.000	30.000	23.000,00	SE REALIZO MEJORAMIENTO DE 2 PLACAS SAN JOSE Y QUEDADA ARRIBA	
4,3,1,7	EQUIPAMIENTO	4,3 EQUIPAMIENTO	Gestionar los recursos para Ampliación del Hospital San Rafael	REALIZACION Y PRESENTACION DE PROYECTO	No de Hospital Mejorado	Ampliación Hospital San Rafael	50%	10,00%																	250.000	250.000	0,00	EN ASOCIO CON EL ESE SE PRESENTÓ PROYECTO		
4,3,1,8	EQUIPAMIENTO	4,3 EQUIPAMIENTO	Ampliación institución educativa Santa Rita y Taparto	REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	No. de aulas educativas	Construcción de 8 aulas educativas	100%																			120.000	700.000	820.000	10.000,00	SE REALIZARON ESTUDIOS Y EN 2014 SE EJECUTARAN, SANTA RITA NO VA
4,3,1,9	EQUIPAMIENTO	4,3 EQUIPAMIENTO	Mejoramiento de instituciones educativas	REALIZACION DE JORNADAS Y CONTRATACIONES	No, de Instituciones	Mejoramiento de instituciones rurales y urbanas	50%	50,00%																		50.000	50.000	150.000,00	SE REALIZARON INTERVENCIONES EN 35 INSTITUCIONES	
4,3,1,10	EQUIPAMIENTO	4,3 EQUIPAMIENTO	Adecuaciones cancha de futbol y coliseo	REALIZACION DE DISÑOS, ESTUDIOS, SOCIALIZACIONES Y CONTRATACIONES	Infraestructura deportiva mejorada	Adecuaciones varias en cancha y coliseo	50%	80,00%																		25.000	25.000	2.700.000,00	EN CONSTRUCCION LA CANCHA DE FUTBOL	

4,3,1,11	EQUIPAMIENTO	4,3 EQUIPAMIENTO	Construcción de restaurantes escolares	REALIZACION DE DISEÑOS Y CONTRATACIONES	No. de restaurantes	Construcción de 2 restaurantes escolares	100%	100,00%										60.000					100.000	160.000	60.000,00	SE REALIZARON CONSTRUCCIONES EN DOS RESTAURANTES MARCO FIDEL Y JUAN DE DIOS		
4,3,1,12	EQUIPAMIENTO	4,3 EQUIPAMIENTO	gestión de recurso para construcción y mantenimiento de hogares comunitario	REALIZACION DE CONTRATACION	No. de Hogares comunitarios mejorados	mejoramiento y construcción de un Hogar comunitario	50%	100,00%															80.000	90.000	180.000,00	SE TERMINO EL HOGAR DE TAPARTÓ Y ESTÁ EN LICITACION EL HOGAR DE SANTA RITA		
4,3,1,13	EQUIPAMIENTO	4,3 EQUIPAMIENTO	Tramitar la segunda etapa de la ciudadela, dedicada a las bellas artes del municipio de Andes, como espacios de lucha para la prevención de la drogadicción y la exclusión social	ELABORACION DE PROYECTO	Segunda etapa ciudadela	Construcción de segunda etapa de ciudadela	33%	10,00%											20.000					250.000	270.000	0,00	SE PRESENTÓ PROYECTO POR MIL MILLONES A LA NACION	
4,3,1,14	EQUIPAMIENTO	4,3 EQUIPAMIENTO	Construcción de parques infantiles	SE REALIZAN PROCESOS DE CONTRATACION	No de parques infantiles	Construcción de 5 parques infantiles	50%	80,00%															20.000	25.000	250.000,00	SE ESTÁ REALIZANDO LICITACION POR 250 MILLONES PARA REMODELACION DE 4 PARQUES		
4,3,1,16	EQUIPAMIENTO	4,3 EQUIPAMIENTO	Construcción de nuevos escenarios deportivos y recreativos en sectores urbano o rural del municipio	REALIZACION DE CONTRATACION	No. de escenario deportivos y recreativos construidos	Construcción de 2 escenarios nuevos deportivos y recreativo	50%	50,00%															30.000	90.000	120.000	25.000,00	SE ESTÁ ADECUANDO DOS MARCO FIDEL Y MARIA AUXILIADORA, PARA EL 2014 SE HARÁ PLACA NUEVA EN FERRO MESA Y PISTA DE SKATE PARK Y PATINAJE	
4,3,1,17	EQUIPAMIENTO	4,3 EQUIPAMIENTO	Gestionar los recursos para la remodelación y adecuación de los Parques Simón Bolívar y San Pedro, como sitios turísticos del Municipio de Andes.	ELABORACION DE PROYECTO	No. Parques mejorado y adecuados	Parques principales de cabera mejorado y adecuados	50%	10,00%											25.000					50.000	75.000	0,00	SE PRESENTÓ PROYECTO ANTE EL GOBIERNO NACIONAL	
2,4,1,3	PROGRAMAS DE PREVENCIÓN	PROGRAMAS DE PREVENCIÓN	Construcción de obras de protección taludes y pendiente	REALIZACION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONTRATACION	No. de obras de protección de taludes	Construcción de 3 obras de protección de taludes	100%	40,00%																40.000	250.000	290.000	14.000,00	SE REALIZÓ PROTECCION DEL TALUD EN LA MANGUITA
2,4,1,4	PROGRAMAS DE PREVENCIÓN	PROGRAMAS DE PREVENCIÓN	Evaluación y monitoreo del riesgo, mediante la identificación clara de viviendas afectadas en zona de riesgo y su caracterización	REALIZACION DE VISITAS E INFORMES	% de zonas monitoreo de riesgo y caracterización	50% de zonas monitoreadas de riesgo y caracterización	100%	100,00%																	15.000	15.000	10.000,00	CON EL APOYO DEL CUERPO DE BOMBEROS SE REALIZA MONITORIO PERMANENTE A LA VIVIENDAS AFECTADAS
2,4,1,12	PROGRAMAS DE PREVENCIÓN	PROGRAMAS DE PREVENCIÓN	Instalación de hidrante en cada corregimiento y zona urbana	REALIZAR GESTIONES Y CONTRATACIONES	No. de hidrantes instalados	Instalación de 10 hidrantes	50%	40,00%											5.000						5.000	0,00	CON EL APOYO DE INGETOTAL Y BOMBEROS SE INSTALARON 3 Y HAY 1 POR INSTALAR	